



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 145073/919

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **656/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**124955/1857/16-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **656/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε., προϋπολογισμού: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 656/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε., προϋπολογισμού: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**124955/1857/16-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 730.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19.3.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 49,17%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 371.032,20 € (με Φ.Π.Α)/ 14.8.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 14.8.2019
Συμβατική Περαίωση	: 14.8.2020
Προτεινόμενη 1 ^η Παράταση περαίωσης	: 31.7.2021
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2018ΕΠ00100012

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 27.5.2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 31.7.2021, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ'αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.286644/4971/1.10.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ, Δ/ση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου, Περιοχή Πύργου ζητήθηκε η εκτίμηση δαπάνης, με αναλυτικό προσδιορισμό αυτής, για την μετατόπιση ενός (1) στύλου της ΔΕΗ, η οποία βρισκόταν εντός του χώρου εκσκαφών, που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν για την κατασκευή των ακρόβαθρων της νέας γέφυρας.
2. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.362762/6295/5.12.2019 νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ της γνωστοποιούσαμε το επειγόν του θέματος προσδιορισμού της δαπάνης μετατόπισης του στύλου αυτής, με σκοπό να προβούμε και στις περαιτέρω ενέργειες πληρωμής της εν λόγω δαπάνης.
3. Με το υπ'αριθμ.Φ288/10798/5.12.2019 έγγραφο της η ΔΕΔΔΗΕ μας γνωστοποίησε ότι η εν λόγω δαπάνη για την μετατόπιση του ενός (1) στύλου αυτής ανερχόταν στο ποσό των 10.771,88ευρώ.
4. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.288254/6577/23.12.2019 νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ ζητήθηκε η επανεκτίμηση του κόστους μετατόπισης δεδομένου του γεγονότος ότι κρίθηκε ως αρκετά υψηλή (ποσό 10.771,88ευρώ) η αρχική εκτίμηση μεταφοράς για έναν (1) στύλο.
5. Με το υπ'αριθμ.Φ288/216/9.1.2020 νέο έγγραφο της, η ΔΕΔΔΗΕ μας γνωστοποίησε ότι η εν λόγω δαπάνη για την μετατόπιση του στύλου αυτής ανερχόταν, τελικά, στο ποσό των 6.966,32ευρώ με Φ.Π.Α..
6. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 10142/96/28.1.2020 –σε ορθή επανάληψη- έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Διατάκτη της Π.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε «Αίτημα δέσμευσης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2020», ποσού 6.966,32 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Με το αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/32159/2452/10.2.2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου εκδόθηκε η «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης» για το προαναφερόμενο ποσό.
8. Με την υπ'αριθμ.πρωτ. 38852/428/13.2.2020 εισήγηση μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. ζητήθηκε η «Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 6.966,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το κόστος μετατόπισης ενός (1) στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στο Χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€.
9. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 56337/741/3.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας αποστάληκαν προς τη Δ/ση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείριση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με

συνημμένη και την υπ'αριθμ.208/24.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΙ77Λ6-7ΜΧ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. προς αποπληρωμή του τιμολογίου της ΔΕΔΔΗΕ.

10. Το υπ'αριθμ.2048 Ένταλμα πληρωμής καταβλήθηκε σε λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ στις 2.6.2020.

Επιπρόσθετα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΕΔΔΗΕ, ενημερωθήκαμε ότι ως εκτιμώμενος χρόνος μετατόπισης του στύλου υπολογιζόταν το τέλος Ιουνίου 2020 έως τις αρχές Ιουλίου.

Βάση των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι έως σήμερα καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος, και ανέρχονται σχεδόν σε δέκα (10) μήνες, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 31/07/2021 -δεδομένου και του γεγονότος ότι θα μεσολαβεί και ο ερχόμενος χειμώνας ο οποίος θα καθυστερήσει τις απαιτούμενες εργασίες- και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Μιχαήλ – Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 124955/1857/16-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε., προϋπολογισμού: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., έως **31/07/2021**, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα