



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,5 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ. 46669/353

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 91/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) την υπ'αριθμ. 286320/6119/12-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το υπ'αριθμ. 40241/467/18-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) οι υπ'αριθμ. 246 & 339/2011 και 45/2012(η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 22438/4147/9-4-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 91/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντηρήσεις Επείγουσες Αποκαταστάσεις Ασφαλτικών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΠΕ Αχαΐας, Περιοχή Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 280.000,00€ αναδόχου Χρ. Αλεξοπούλου Ε.Δ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου του «Λαδόπουλου» ,Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **48455/377/22-2-2013** νόμιμη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη 25-2-2013 ως προς τον αριθμό της συνεδρίασης) η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Μητρόπουλος, Φωτόπουλός και Βάλαρης (ως αναπληρωτής του κου Φωτόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και αντικαταστάθηκαν νομίμως.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 91/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντηρήσεις Επείγουσες Αποκαταστάσεις Ασφαλικών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΠΕ Αχαΐας, Περιοχή Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 280.000,00€ αναδόχου Χρ. Αλεξοπούλου Ε.Δ.Ε.»·

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 286320/6119/12-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 05-12-2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 286320/6119/05-12-2012)
5. Το Π.Δ 7/2013 περί "Αποφαινομένων Οργάνων των Περιφερειών»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	280.000 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	08-11-2011/ 15,00%
Πηγή Χρηματοδότησης	:	ΚΑΠ 2011 11 05 04 (9771) και νυν ΣΑΕΠ 001
		2012 ΕΠ 00100055
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	:	245.817,50 € / 09-04-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	:	09-12-2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	:	09-05-2013

Σας στέλνουμε την από 05-12-2012 αίτηση του ΧΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 09-05-2013, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» μέχρι **09-05-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ. αριθμ. 246 & 339/2011 και 45/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 286320/6119/12-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 40241/467/18-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» μέχρι 09-05-2013 με αναθεώρηση.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου