



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 148605/941

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **661/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**142511/2881/18-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **661/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης 2^{ης} προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 661/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης 2^{ης} προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**142511/2881/18-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου

Τα στοιχεία του έργου :

4. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α

5. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 13.12.2018 / 56,66 %

6. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501

7. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 260.059,35 / 01.07.2019

8. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου: 45 %

9. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 27,35 % (71.149,60€).

10. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 01.01.2020

11. Εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας : 01.07.2020

12. Το γεγονός ότι

α) στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδέτησης και αποκατάστασης της οδοποιίας της περιοχής μελέτης με εργασίες διάστρωσης ασφαλτικών στρώσεων και οι οποίες εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου.

β) λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομιγματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 01.11.2020 κατ εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016 καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω του ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου στο έργο δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου εργασίες σκυροδέτησης και αποκατάστασης της οδοποιίας της περιοχής μελέτης με εργασίες διάστρωσης ασφαλτικών στρώσεων και κυρίως λόγω της πανδημίας COVID 19 για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομιγματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών του έργου.

Η από 12-06-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πάτρα 12/06/2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
4. Την από 01/07/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 260.059,35 € με το Φ.Π.Α
5. Την από 24/12/2019/ 370697_3373 (ΑΔΑ ΨΕ4Ε7Λ6) παράταση του έργου μέχρι την 1/07/2020 και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας
6. Την από 12/06/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περάιωσης κατά 5 (πέντε) μήνες ήτοι μέχρι 01/12/2020 λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και κυρίως λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID - 19.
7. Το γεγονός ότι
 - α) στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδέτησης και αποκατάστασης της οδοποιίας της περιοχής μελέτης με εργασίες διάστρωσης ασφαλτικών στρώσεων και οι οποίες εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου.
 - β) λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομιγματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων του έργου .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας για 4 (τέσσερις) μήνες ήτοι μέχρι 01/11/2020 καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης : Το έργο εκτελείται σε ορεινή περιοχή με θερμοκρασίες πλησίον τους 0ο C μέχρι και το τέλος Απριλίου και κυρίως λόγω της πανδημίας COVID 19 για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομιγματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών του έργου .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 142511/2881/18-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑ-ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, μέχρι **01.11.2020**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα