



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,5 Μαρτίου 2013  
Αρ. πρωτ. 46258/347

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα  
3) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

**ΘΕΜΑ:** «*Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 93/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*»

*Σχετ:* 1) την υπ'αριθμ. 43673/792/18-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) το υπ'αριθμ. 44534/520/18-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 93/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 6.512,84€ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου «Βελτίωση συνθηκών άρδευσης στις περιοχές Μετόχι – Κοκοβίτικα – Σμίξη Δ. Παϊων (ανοικτοί αγωγοί άρδευσης) προϋπολογισμού 150.000,00€ αναδόχου Τεχνική Ανδρέας Πλάτας και Σια ΕΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χριστίνα Σταρακά**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου του «Λαδόπουλου» ,Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **48455/377/22-2-2013** νόμιμη πρόσκληση ( σε ορθή επανάληψη 25-2-2013 ως προς τον αριθμό της συνεδρίασης) η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Μητρόπουλος, Φωτόπουλός και Βάλαρης ( ως αναπληρωτής του κου Φωτόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και αντικαταστάθηκαν νομίμως.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 93/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 6.512,84€ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου «Βελτίωση συνθηκών άρδευσης στις περιοχές Μετόχι - Κοκοβίτικα - Σμίξη Δ. Παϊίων (ανοικτοί αγωγοί άρδευσης) προϋπολογισμού 150.000,00€ αναδόχου Τεχνική Ανδρέας Πλώτας και Σια ΕΕ»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 43673/792/18-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

## "ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87,7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρα 54&52 &6
3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26<sup>Α</sup>/31-1-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
4. Το με αρ. 237124/2170/03-10-2012 έγγραφο διαβίβασης δικαιολογητικών του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας στην Οικονομική Επιτροπή
5. Το με αρ. 242177/2115/21-11-12 έγγραφο επιστροφής των δικαιολογητικών του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: **150.000,00 €**

Ημερομηνία Δημοπράτησης / Έκπτωση : **31-3-2009 / 3%**

Πηγή χρηματοδότησης: **Κ.Α.Π/08.03.09/9776 και νυν ΣΑΕΠ 001 με ενάρυθμο 2012ΕΠ00100055**

Ποσό Συμφωνητικού /ημερομηνία: **145.500,00 € (μετά του Φ.Π.Α.)/ 3-7-2009**

Συμβατική Προθεσμία Περαιώσεως: **3-4-2010**

1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας:**3-6-2010** Αποφ.**95/2010** απόφαση Ν.Ε. Μελετών & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας

2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας:**3-10-2010** Αποφ. **136/4-6-2010** απόφαση Ν.Ε. Μελετών & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας

**Περαιώση του έργου: 3-10-2010 σύμφωνα με την Η2768/7-10-2010 Βεβαίωση Περαιώσεως**

Τελική Επιμέτρηση: έγκριση **1-12-2010**

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος αρχικού Προϋπολογισμού **150.000,00 €** έχει ολοκληρωθεί ή κατασκευή του, έχει υπογραφεί η Τελική επιμέτρηση και έχει παραληφθεί Προσωρινώς.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης με του οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης προκύπτει δαπάνη **5.624,38 €**

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι **5.624,38 € - 329,39 € =5.294,99 +1217,85 € για ΦΠΑ= 6.512,84 €**

Οι διαφορές προκύπτουν καθώς η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 9 μήνες και άρα η αναθεώρηση θα ήταν μικρή, αλλά το έργο ολοκληρώθηκε σε 18 μήνες μετά την δημοπράτηση, κυρίως για λόγους καιρικών συνθηκών.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδος για την έγκριση ποσού **6.512,84 €** για την αποπληρωμή της Αναθεώρησης.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού παρακαλείται για την εξεύρεση & διάθεση της επιπλέον πίστωσης από πιστώσεις Κ.Α.Π/08.03.09/9776 και νυν ΣΑΕΠ 001 με ενάρυθμο 2012ΕΠ00100055».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 43673/792/18-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44534/520/18-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Α. Την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 6.512,84€ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου «Βελτίωση συνθηκών άρδευσης στις περιοχές Μετόχι - Κοκοβίτικα - Σμίξη Δ. Παϊών (ανοικτοί αγωγοί άρδευσης) προϋπολογισμού 150.000,00€ αναδόχου Τεχνική Ανδρέας Πλώτας και Σια ΕΕ με την προϋπόθεση ότι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να εξασφαλίσει τη διάθεση της επιπλέον πίστωσης από πιστώσεις Κ.Α.Π/08.03.09/9776 και νυν ΣΑΕΠ 001 με ενάρθρο 2012ΕΠ00100055.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου