



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Ιουνίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 152134/951

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **676/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **142933/2124/15-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **676/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 74.400,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου μελέτης «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και ενάρθμο 2019ΚΑΠ1413000», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:156719/977/25-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 676/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 74.400,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου μελέτης «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και ενάρθρο 2019ΚΑΠ1413000».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **142933/2124/15-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:	74.400,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού :	23/07/2019
Επιτευχθείσα έκπτωση :	8%
Ημερομηνία συμφωνητικού :	23/12/2019
Ποσόν συμφωνητικού :	68.448,00 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης:	2019ΚΑΠ1413000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική προθεσμία περαίωσης μελετ. αντικ.(καθαρός χρόνος):	23/06/2020
Αρχική συνολ. προθεσμία περαίωσης (μαζί με χρόνο εγκρίσεων)	23/10/2020

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης αυτής για τρεις μήνες, έως τις 23/01/2021, προκειμένου να εκπονηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στη 1<sup>η</sup> Σ.Σ.η οποία έχει εγκριθεί με το (2) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και πριν την έναρξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων διευθέτησης πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Ενιπέα.

Διαπιστώθηκε σημαντική μεταβολή της κοίτης στο υπό μελέτη τμήμα λόγω της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και της συνεχούς δραστηριότητας του νερού τόσο στον πυθμένα όσο και στις όχθες του ποταμού (είτε με διαβρώσεις του πρηνούς είτε με αποθέσεις υλικών) με συνέπεια η διαθέσιμη εγκεκριμένη τοπογραφική μελέτη/αποτύπωση της κοίτης του ποταμού να μην αποτελεί ορθό υπόβαθρο για την εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης.

Επιπλέον λόγω των προαναφερθέντων σημαντικών μεταβολών της κοίτης στο υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Ενιπέα, που έχουν επιφέρει νέα υδραυλικά δεδομένα σχεδιασμού, θα πρέπει να εκπονηθούν/επικαιροποιηθούν οι απαραίτητοι υδραυλικοί υπολογισμοί ελέγχου ανομοιόμορφης ροής με αντίστοιχη επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης οριοθέτησης, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση της υδραυλικής μελέτης έργων διευθέτησης που προβλέπεται στην αρχική σύμβαση να εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας με τη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης για τον οποίον γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας, με το υπ αρ.01/2020 πρακτικό αυτού.

Με το με αρ.πρωτ.77265/1119/20 έγγραφό μας προς τον Διατάκτη της Π.Δ.Ε. αιτηθήκαμε τη δέσμευση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 5770,00 ευρώ με ΦΠΑ, για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., η οποία δόθηκε με την με αρ.πρωτ.105488/7260/8-5-20 (ΑΔΑ:6ΣΧΝ7Λ6-ΞΦΑ) απόφαση ανάληψης.

Στη συνέχεια με το με αρ.πρωτ.114922/1656/19-5-20 έγγραφό μας προς την Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ αιτηθήκαμε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα με τη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση καθώς επίσης και την έγκριση σύναψης αυτής, η οποία δόθηκε με την με αρ.553/2020 απόφαση της Ο.Ε.ΠΔΕ. και αναμένεται η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. της μελέτης του θέματος.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης /αποτύπωσης της προς μελέτη περιοχής, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κατέστη αναγκαία για την άρτια υλοποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, καθώς και η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης οριοθέτησης του υπόψη τμήματος του ποταμού, προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων διευθέτησης,

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως τις 23/01/2021, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Εργων.ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.02/2020 πρακτικού αυτού (2<sup>ο</sup> θέμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Μιχαήλ – Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 142933/2124/15-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 74.400,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου μελέτης «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και ενάρημο 2019ΚΑΠ1413000, έως τις **23/01/2021**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα