



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Ιουλίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 159198/982

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **688/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**159008/2683/29-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **688/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4<sup>ης</sup> Παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΕΜΠΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015», αρχικού προϋπολογισμού: 230.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 001)(Κ.Α:2015ΕΠ00100016)», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 163978/1013/2-07-2020 (ορθή επανάληψη 3-07-2020) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 688/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4<sup>ης</sup> Παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΕΜΠΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015», αρχικού προϋπολογισμού: 230.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001)(Κ.Α:2015ΕΠ00100016)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**159008/2683/29-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σας διαβιβάζουμε την Α.Π. 150465/2548/29-06-2020 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 147 αυτού, που αφορά την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, συνολικά κατά (60) ημέρες μέχρι 01 / 09 / 2020, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  
Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:*

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** 4η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των Γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015»  
Συνολικού Συμβατικού Προϋπολογισμού 160.741,41 € με Φ.Π.Α. και κωδικό χρηματοδ. Ε.Π. 2015ΕΠ00100016  
**Σχετ.:** Η Αρ. Πρωτ.150465/2548/19-06-2020 αίτηση του αναδόχου για 4<sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου.

**Έχοντες υπόψη :**

- 1.Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 147 αυτού.
- 2.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας καθώς και τις εντολές που εκδόθηκαν.
- 3.Την από 15-05-2018 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 ημέρες από την υπογραφή της.
4. Την Αρ. Πρωτ.165450/2451/13-06-2018 (ΑΔΑ:6ΤΨΟ7Λ6-Χ2Ζ) Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 15/11/2018.
5. Την Αρ. Πρωτ.387206/5675/07-12-2018 (ΑΔΑ:62397Λ6-ΖΘΔ) Απόφαση έγκρισης 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 15/07/2019.
6. Την Αρ. Πρωτ.215231/2968/17-07-2019 (ΑΔΑ:6ΨΟΡ7Λ6-ΚΤ4) Απόφαση έγκρισης 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 02/11/2019.
7. Την Αρ. Πρωτ.348101/5188/21-11-2019 (ΑΔΑ:6ΥΗΨ7Λ6-ΧΚ6) Απόφαση έγκρισης 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου με προθεσμία περαίωσης την 02/07/2020.
8. Την Αρ. Πρωτ.351106/5243/04-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΣ07Λ6-ΘΒΨ) 1η Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) με την οποία εγκρίθηκαν εργασίες 51.744,15 € με ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 47,47 % της Αρχικής Σύμβασης ποσού 108.997,26 € με ΦΠΑ, και Συνολικό Συμβατικό Προϋπολογισμό 160.741,41 € με Φ.Π.Α.
9. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε με την έλευση του ιού Covid 19 και τις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας οικοδομικών υλικών το τελευταίο τρίμηνο περίπου.
10. Την Αρ. Πρωτ. 150465/2548/19-06-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 30/08/2020 συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση και σχέδιο χρονοδιαγράμματος.

11. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

12. Το από 29/06/2020 email (σύμφωνης γνώμης του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών).

#### **Και επειδή :**

- 1) Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες του έργου έπρεπε να ξεκινήσουν την 1<sup>η</sup> Απριλίου, ύστερα από την χειμερινή διακοπή τους λόγω των ιδιαίτερων δυσμενών καιρικών συνθηκών και της φύσης των προβλεπομένων εργασιών.
- 2) Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή εξάπλωσης του Covid 19 έφεραν δυσκολίες στην εκτέλεση των εργασιών και την προμήθεια των απαιτούμενων οικοδομικών υλικών.
- 3) Από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση , που υπογράφηκε στις 27/04/2020 και αναρτήθηκε την 04-05-2020 , μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό 25 % και μέχρι την 02/07/2020 που εκπνέει το η 3<sup>η</sup> Παράταση δεν μπορούν να ολοκληρωθούν όλες.

**Για όλους τους παραπάνω λόγους,**

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος **συνολικά κατά (60) ημέρες** και συγκεκριμένα μέχρι **01 / 09 / 2020** ,σύμφωνα με το Άρθρο 147 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016, και παρακαλούμε για την έγκριση της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:159008/2683/29-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΕΜΠΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015», αρχικού προϋπολογισμού: 230.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001)(Κ.Α:2015ΕΠ00100016), με αναθεώρηση, μέχρι 01/09/2020, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα