



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 159313/983

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **701/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **157098/2370/29-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **701/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.195,20€ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΔΕ Ε.Ε. – ΓΕΟΕΝVIRO Ε.Ε. – ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, με ενάρθμο 2018ΚΑΠ1408002», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 6^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:163978/1013/2-07-2020 (ορθή επανάληψη 3-07-2020) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 701/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.195,20€ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΔΕ Ε.Ε. – GEOENVIRO Ε.Ε. – ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, με ενάριθμο 2018ΚΑΠ1408002».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **157098/2370/29-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης	:	50.195,20 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού	:	25/09/2018
Επιτευχθείσα έκπτωση	:	87,67 %
Ημερομηνία συμφωνητικού	:	05/06/2019
Ποσόν συμφωνητικού	:	9.686,82€ (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης	:	2018ΚΑΠ1408002

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης: 05/04/2020
(μαζί με τις εγκρίσεις)

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής για έξι μήνες, δηλ. έως τις 05/10/2020, προκειμένου να εγκριθεί η Μελέτη Περιβ/κων Επιπτώσεων αυτής, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στα πλαίσια εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής, υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Εισηγητική Έκθεση – που περιελάμβανε κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την κατασκευή του αντικειμένου της μελέτης -- ώστε αμέσως μετά την έγκριση αυτής να δοθεί εντολή έναρξης της οριστικής μελέτης οδοποιίας. Το χρονικό διάστημα όμως που μεσολάβησε μέχρι την έγκριση της παραπάνω Εισηγητικής Έκθεσης ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, καθώς απαιτήθηκε να γίνει διαβούλευση με τοπικούς παράγοντες της Δημοτικής Ενότητας Κρεστένων και της ΤΚ Μακρисиών, κατά τη διάρκεια θερινής περιόδου. Για τον λόγο αυτό έγινε χρονική μετάθεση της έναρξης της οριστικής μελέτης οδοποιίας με αντίστοιχη χρονική μετάθεση και των υπολοίπων τμηματικών προθεσμιών των επιμέρους μελετών.

Τέλος, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της Μελέτης Περιβ/κων Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διαβιβάστηκε αυτή στην Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, προκειμένου να εγκριθεί. Μόλις στις 2/4/2020 ολοκληρώθηκε από την ΠΕΧΩ Δ.Ελλάδας ο έλεγχος πληρότητας της ΜΠΕ, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί για γνωμοδοτήσεις και δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι η παραπάνω διαδικασία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί, παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος κατά έξι μήνες, δηλ. έως τις **5/10/2020**, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Εργων ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.02/2020 πρακτικό αυτού (5^ο θέμα)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

• Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 157098/2370/29-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.195,20€ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΔΕ Ε.Ε. – GEOENVIRO Ε.Ε. – ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, με ενάριθμο 2018ΚΑΠ1408002», έως τις **5/10/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ηλείας για την έγκριση της εν λόγω παράτασης με το με αρ.02/2020 (5^ο θέμα) πρακτικό αυτού.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα