



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 14 Ιουλίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 164230/1014

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **719/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**160887/3243/03-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **719/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 171464/1058/9-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 719/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **160887/3243/03-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για εκατόν πενήντα τέσσερις(154) μέρες, (περίπου πέντε μήνες)ήτοιέως31-12-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήκαι (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 600.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 254.900,91€ /09.05.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 09.01.2020
1 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	: 30-7-2020/2733/2019 απ.ΟΕ
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 2,73%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 2,73%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.12.2020

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 31.12.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες επειδή δεν έχει ακόμα επιτραπεί η επέμβαση στην Δασική έκταση από το Δασαρχείο Πατρών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες**».
4. Την από 30-06-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕΕ του έργου: «**Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **31-12-2020**.
5. Την 150142/18-7-2018 θετική γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου από το Δασαρχείο Πατρών.
6. Την 155385/24-7-2018 θετική γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου από την Δ/ση Δασών Αχαΐας
7. Την 178922/24-8-2018 θετική γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου από την Δ/ση Συντονισμού & επιθεώρησης Δασών.
8. Την από 09-05-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 254.900,91€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 09/01/2020.
9. Το 159037/3105/24-5-2019 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πατρών για έγκριση άδειας επέμβασης δύο μέτρων πλάτους στο τελευταίο μη ασφαλτοστρωμένο τμήμα της οδού Χαραυγή – Πόρτες.
10. Το 133116/19-6-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών, με το οποίο ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας επέμβασης
11. Το 188375/3715/16-7-2019 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πατρών με το οποίο αποστέλλουμε τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν.
12. Το 163949/26-7-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών με το οποίο ζητείται σύμφωνη του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ.2961/Β'/3-11-2014) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
13. Την Εντολή που δόθηκε προς τον ανάδοχο του έργου για την σύνταξη των τοπογραφικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας επέμβασης.
14. Το 292553/6145/7-10-2019 έγγραφό μας προς τον κ. Περιφερειάρχη για την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΔΕ, για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης για την επέμβαση στην Δασική Έκταση στα πλαίσια κατασκευής του έργου.
15. Την 188/2019 απόφαση της 15<sup>ης</sup> συνεδρίασης (θέμα 6<sup>ο</sup> ) του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ, με την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την έκδοση άδειας επέμβασης από το Δασαρχείο Πατρών σε δασική έκταση για τη διαπλάτυνση του δρόμου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες».
16. Το 384021/7736/14-1-2020 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πατρών με το οποίο αποστέλλουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν
17. Η 63053/23-4-2020 έγκριση επέμβασης από το Δασαρχείο Πατρών.
18. Την **80193/25-5-2020** απόφαση έγκρισης επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών η οποία στάλθηκε στον ανάδοχο με το 121977/2487/28-5-2020 έγγραφό μας.
19. Την 152864/3099/23-6-2020 ειδική εντολή προς τον ανάδοχο για την πληρωμή παραβόλου ποσού 1.245,98€ υπέρ του πράσινου ταμείου, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (17) απόφαση Δασαρχείου Πατρών.
20. Το γεγονός ότι κατόπιν επικοινωνίας με τον Δασάρχη Πατρών (κ.Σ.Βαρβατσούλη) για την συνέχιση των εργασιών, στην Δασική Έκταση, απαιτείται μετά την έκδοση άδειας επέμβασης και κατόπιν της πληρωμής του σχετικού παραβόλου υπέρ του πράσινου ταμείου, η υπογραφή πρωτοκόλλου εγκατάστασης, από το

Δασαρχείο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενέργεια που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

21. Το γεγονός ότι όλες οι εργασίες που μπορούσαν να γίνουν και δεν εξαρτώνται από την Δασική Έκταση έχουν ολοκληρωθεί.

#### Ιστορικό Του έργου

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλτόστρωση των τελευταίων 1.500 μ του μη ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού Χαραυγή – Πόρτες.

Στα τελευταία 1.000 μ από αυτά προβλέπονται εργασίες διαπλάτυνσης για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας επέμβασης από το Δασαρχείο, καθώς το τμήμα της διαπλάτυνσης βρίσκεται σε δασικό τμήμα, η οποία μετά από πολύμηνη αλληλογραφία, εκδόθηκε στις 25-5-2020, σύμφωνα με το (18) σχετικό.

Για την συνέχιση των εργασιών, στην Δασική Έκταση, απαιτείται μετά την έκδοση άδειας επέμβασης και κατόπιν της πληρωμής του σχετικού παραβόλου υπέρ του πράσινου ταμείου, η υπογραφή πρωτοκόλλου εγκατάστασης, από το Δασαρχείο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενέργεια που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-12-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες επειδή δεν έχει ακόμα επιτραπεί η επέμβαση στην Δασική έκταση από το Δασαρχείο Πατρών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 160887/3243/03-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες», προϋπολογισμού: 600.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, αναδόχου : ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», με αναθεώρηση, μέχρι 31.12.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα