



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 03 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ: 187484/1143

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **804/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**159274/3988/24-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **804/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αργίριο-Αμφιλοχία-Μενίδι)», προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ):2014 ΕΠ 501 00002, ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 188886/1168/27-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 804/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)», προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ):2014 ΕΠ 501 00002, ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**159274/3988/24-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας στέλνουμε, συνημμένα, εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-10-2020. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας ζητήθηκε νόμιμα από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση με την ανωτέρω εμπρόθεσμη αίτηση της, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Την Υπηρεσία θα εκπροσωπήσει στην Ο.Ε. ο Προϊστάμενος του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας έχει ως εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) |
| 2. Κωδικός έργου | 2014ΕΠ500100002 |
| 3. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.000.000€ (με Φ.Π.Α.) |
| | Οι αποφάσεις με αριθ. Πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ |
| 4. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης | Σεπτέμβριος 2017 |
| | Η με αριθ. πρωτ. 259232/6987/28.09.2017 (ΑΔΑ:ΩΤΝΒ7Λ6-ΡΨΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. έγκρισης τευχών δημοπράτησης & της με αριθ. 1592/2017 (ΑΔΑ: 689Ξ7Λ6-ΓΓΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης των όρων δημοπράτησης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης & Απόφασης έγκρισης Διακήρυξης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 7-12-2017 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 67,12% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 503/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΟΣ7Λ6-ΒΨ5) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε. |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 6. Ποσό Σύμβασης | 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 31-07-2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-01- 2020 |
| 1 ^η Παράταση /έγκριση | 31-05- 2020 //αρ. : 66/2020 απόφαση ΟΕ της ΠΔΕ |
| 2 ^η Παράταση (έγκριση) | 30-07-2020//αρ.: 520/2020 απόφαση Ο.Ε της ΠΔΕ |
| 3 ^η Παράταση (υπό έγκριση) | 31/10/2020 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| | |
|--|---|
| 1 ^{ος} ΑΠΕ | Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 8805/2135/οικ/22-03-2019 (ΑΔΑ: 672Ζ7Λ6-ΧΣΛ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε |
| 2 ^{ος} ΑΠΕ | Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 375496/9343/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΧΛ7Λ6-4ΘΤ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε |
| 3 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1 ^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης) | <u>Υπό έγκριση</u> συνολικού ποσού 1.829.293,36 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Που αναλύεται : 1.590.834,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 3 ^{ος} ΑΠΕ & 238.458,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 1 ^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|--|-------------------------------|
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ) | 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1 ^η ΕΩΣ 9 ^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1.195.004,85 € (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (Με βάση τους λογαριασμούς) | 75,12 % |

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ***ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)***

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 98,00% |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ———— |
| ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | ———— |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 98,00% |
| ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 98,00 % |
| Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | 98,00 % |
| ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 100,00 % |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Ανάδοχος του έργου με την από 26-06-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τέσσερες (4) μήνες, δηλαδή έως και την 31-10-2020, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι και 31-10-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά τέσσερες (4) μήνες από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου που είναι η 31-07-2020, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτηση της.

Αναλυτικά ο 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος ενσωματώνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης) η οποία, περιλαμβάνει νέες εργασίες απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου είναι σε διαδικασία έγκρισης. Συγκεκριμένα ο 3^{ος} ΑΠΕ έχει ήδη την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και λόγω του γεγονότος ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης) καθώς η υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ. (1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης) κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η τετράμηνη παράταση προθεσμίας του έργου.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Αθανάσιο Μαστραντωνάκη – επιβλέποντα μηχανικό του εν θέματι έργου, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:159274/3988/24-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)», προϋπολογισμός μελέτης: 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ):2014 ΕΠ 501 00002, ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», έως 30-09-2020, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. κ. Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Κωστακόπουλος Χρήστος και η κα Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα