



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 03 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ: 188610/1153

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **825/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**188065/3254/27-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **825/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, συνολικού προϋπολογισμού:722.939,48€ (με Φ.Π.Α.) (προϋπολογισμός σύμβασης: 630.286,68€ (με Φ.Π.Α.) και προϋπολογισμός 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1η Σ.Σ.): 92.652,80€ (με Φ.Π.Α.)), χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κ.Α. 2014ΕΠ50100000», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 188886/1168/27-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 825/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, συνολικού προϋπολογισμού:722.939,48€ (με Φ.Π.Α.) (προϋπολογισμός σύμβασης: 630.286,68€ (με Φ.Π.Α.) και προϋπολογισμός 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1η Σ.Σ.): 92.652,80€ (με Φ.Π.Α.)), χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κ.Α. 2014ΕΠ50100000».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**188065/3254/27-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε την Α.Π. 187976/3252/27-07-2020 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 147 παρ. 8. α. αυτού, που αφορά την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, συνολικά κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι 06-10-2020, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την υπ' αριθμ. 1281/2019 (αρ.πρωτ. 160146/1678/18-06-2019/(ΑΔΑ: ΩΧ277Λ6-1Ν3) απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού: 722.939,48€ με Φ.Π.Α, δηλαδή υπερσυμβατικός κατά το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: 92.652,80€ (με Φ.Π.Α.).

11. Την από 03-06-2020 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3,8 μήνες , ήτοι μέχρι τις 31-10-2020 και υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

12. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες , ήτοι μέχρι 06-10-2020 ,δεδομένου ότι :α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας ολοκλήρωσης των απολογιστικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) , λόγω μη φύλαξης των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Σήραγγας Αγίου Ηλία και β) αναγνωρίζει τις εν πράγμασι δυσκολίες και απαγορεύσεις που επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής μετάδοσης του κορωνοϊού(COVID-19), στις μετακινήσεις και στην προμήθεια πρώτων υλών και υλικών, έστω και εάν δεν αποδέχτηκε εγγράφως την 24-03-2020 υποβληθείσα Δήλωση Προσωρινής Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, αφού δεν προβλέφτηκε κάτι σχετικό από τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εγκύκλιους του Υπουργείου.

13. Το γεγονός ότι έχει ήδη κινηθεί ,από την Διεύθυνση Οικονομικού, η ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Σήραγγας Αγίου Ηλία.

14. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι εναπομένουσες εργασίες αφορούν σε ένα μικρό ποσοστό της ομάδας: Τεχνικά Έργα και στην κατασκευή των εργασιών της ομάδας : Σήμανση – Ασφάλεια ,όπως φαίνεται και στο συνημμένο Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

15. Την από 25-06-2020 σύμφωνη γνώμη του κ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

16. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.950.000,00€ με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 07-01-2018

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 67,68%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 630.286,68€ με ΦΠΑ / 06-11-2018

1^{ος} ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ.: ποσό/ απόφαση:722.939,48€ με ΦΠΑ / αριθμ. 1281/2019 (αρ.πρωτ. 160146/1678/18-06-2019 / (ΑΔΑ: ΩΧ277Λ6-1Ν3) απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ .

2^{ος} ΑΠΕ.: ποσό/ απόφαση:722.939,48€ με ΦΠΑ/Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/217233/2987/24-10-2019(ΑΔΑ: ΩΑΙΕ7Λ6-Γ4Η).

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20 μήνες (06-07-2020)

1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 3 μήνες (06-10-2020) / προς έγκριση

Σας στέλνουμε την από 03-06-2020 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3,8 μήνες , ήτοι μέχρι τις 31-10-2020 και υπέβαλλε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά τρεις μήνες , ήτοι μέχρι τις 06-10-2020, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής και όπως διορθώθηκε με ερυθρά μελάνη, λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης των απολογιστικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) και λόγω των εν πράγμασι δυσκολιών και απαγορεύσεων, που επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), στις μετακινήσεις και στην προμήθεια πρώτων υλών και υλικών. Η παράταση είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες της εργολαβίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί

Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:188065/3254/27-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, συνολικού προϋπολογισμού:722.939,48€ (με Φ.Π.Α.) (προϋπολογισμός σύμβασης: 630.286,68€ (με Φ.Π.Α.) και προϋπολογισμός 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1η Σ.Σ.): 92.652,80€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κ.Α. 2014ΕΠ50100000, κατά τρεις μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι μέχρι τις 06-10-2020, με αναθεώρηση, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα