



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 03 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ:144299/910

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **826/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**135653/2295/15-06-2020** (επαναδιαβίβαση 27-07-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **826/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»», προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε., ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57100004. Ανάδοχος: Αθανασόπουλος Γεώργιος», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 188886/1168/27-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 826/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»», προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε., ενάρθρωση έργου 2014ΣΕ57100004. Ανάδοχος: Αθανασόπουλος Γεώργιος».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**135653/2295/15-06-2020** (επαναδιαβίβαση 27-07-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ.165633/08-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2953/Β' /29-08-2017)».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Προεδρ. Διάταγμα αριθμ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παραγρ.2: «Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005» καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ. 206290/2853/29-07-2019 (ΚΗΜΔΗΣ 19SYMN005402886 ΑΔΑ: 78Π27Λ6-ΛΧΥ) εργολαβική σύμβαση (συμφωνητικό) του εν λόγω έργου, ποσού 96.299,06 € προ Φ.Π.Α. και 119.410,83 € με Φ.Π.Α.
2. Την αριθμ. 160/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, μέχρι 25/06/2020.
3. Την από 21-05-2020 αίτηση του αναδόχου, Αθανασόπουλου Γεωργίου (που έλαβε αριθμ. πρωτ. 17751/1978 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας).
4. Την αριθμ. πρωτ. 129266/2181/01-06-2020 Εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας, επί του θέματος.
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/2436/3-6-2020 σύμφωνη γνώμη, για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για το έργο του θέματος, να αποφασίσει, η Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., σχετικά με:

- την έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 25-11-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Σας αποστέλλουμε συνημμένα, την άνω (4) σχετική Εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας και την (5) σχετική σύμφωνη γνώμη, για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση (2^η) συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:

- 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» &
- 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»»

Προϋπολογισμού: 227.340,00 € (με Φ.Π.Α.)

χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 , του Π.Δ.Ε. με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περ. Ενот. Αιτωλ/νίας (Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/1735/ 18-4-2018 Απόφαση Υπ. Υπο. Με., με ΑΔΑ: 641Π465ΧΘΕ-Ν2Λ)

- ΣΧΕΤ.:**
1. Η από 21-05-2020 αίτηση του αναδόχου.
 2. Η αριθμ. πρωτ. 206290/2853/29-07-2019 (ΚΗΜΔΗΣ 19ΣΥΜΝ005402886 ΑΔΑ: 78Π27Λ6-ΛΧΥ) εργολαβική σύμβαση (συμφωνητικό) του εν λόγω έργου, ποσού 96.299,06 € προ Φ.Π.Α. και 119.410,83 € με Φ.Π.Α., με ημερ/νία περαίωσης έργου την 25/01/2020
 3. Η αριθμ. 160/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, μέχρι 25/06/2020.

Έχοντες υπόψη:

1. Το Ν.4412/16 & ειδικότερα τις §8, 9 & 10 του άρθρου 147 αυτού.
2. Την άνω (1) σχετική αίτηση τού αναδόχου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι **25-11-2020**, καθόσον, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν αρθεί οι λόγοι, για τους οποίους χορηγήθηκε η προηγούμενη (ως 25/06/2020) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, ήτοι:

1. Κατά την ημερομηνία 01/03/2019 διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας τα εξής:
 - Κόπηκαν από αγνώστους, τα καλώδια παροχής μέσης τάσης του κτηρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, από την παρακείμενη κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ηλεκτροδότηση στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου και της σήραγγας Αγ. Ηλία.
-

- Στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, παραβιάσθηκαν από αγνώστους, δύο σιδηρές θύρες, στη νότια πλευρά του και λεηλατήθηκαν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του, με καταστροφή του υποσταθμού μέσης τάσης και των ηλ. Πινάκων του κτηρίου, επίσης κλάπηκαν ηλεκτρ. υπολογιστές και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Τα ανωτέρω συμβάντα δηλώθηκαν, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

2. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών, η υπηρεσία μας, λόγω του κατεπείγοντος, προέβη στα ακόλουθα:
 - Καταγραφή των καταστραφέντων υλικών (μετασχηματιστής, ηλεκτρ. πίνακες μέσης & χαμηλής τάσης, καλώδια κ.λ.π.) στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας, προκειμένου να εγκατασταθούν καινούργια.
 - Έκδοση, από 18/04/2019, απόφασης έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών από την Υπηρεσία μας, για την εν εξελίξει εργολαβία «Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Τμημάτων Πρώην Επαρχιών Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Βάλτου» προυπ. 1.950.000 €.
 - Ενσωμάτωση, με συμπληρωματική σύμβαση, απολογιστικά, των απαιτούμενων εργασιών και υλικών, στην εν εξελίξει ως άνω εργολαβία.
3. Μέχρι και σήμερα, δεν έχουν εγκατασταθεί νέοι ηλεκτρ. Πίνακες και υποσταθμός μέσης τάσης στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, με συνέπεια, να μην μπορούν να γίνουν οι προβλεπόμενες συμβατικές Η/Μ εργασίες του έργου.
4. Κατά την ημερομηνία 04/09/2019 διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας τα εξής:
Κλοπή από αγνώστους, των παροχικών καλωδίων χαμηλής τάσης όλων των πινάκων (11) της σήραγγας Αγ. Ηλία, τα οποία εκκινούσαν από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του κτηρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας και τροφοδοτούσαν του εν λόγω πίνακες.

Το ανωτέρω συμβάν δηλώθηκε, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Η υπηρεσία μας, ήδη μεθοδεύει την εγκατάσταση νέων παροχικών καλωδίων στους πίνακες της σήραγγας Αγ. Ηλία.
6. Μέχρι και σήμερα, δεν έχουν εγκατασταθεί νέα παροχικά καλώδια πινάκων στη σήραγγα Αγ. Ηλία, με συνέπεια, να μην μπορούν γίνουν οι προβλεπόμενες συμβατικές Η/Μ εργασίες του έργου.
7. Αναμένεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, για ενσωμάτωση εργασιών που δεν υπάρχουν στη σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η μέχρι τούδε πορεία εκτέλεσης των λοιπών εργασιών, που μπορούσαν να εκτελεστούν, συμφωνεί με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του εν λόγω έργου.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κιτσοπάνο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:135653/2295/15-06-2020 (επαναδιαβίβαση 27-07-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2)«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»», προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε., ενάρθμος έργου 2014ΣΕ57100004. Ανάδοχος: Αθανασόπουλος Γεώργιος, κατά πέντε μήνες από τη προθεσμία εκτέλεσης εργασιών της 1^{ης} παράτασης, **ήτοι μέχρι 25/11/2020**, με αναθεώρηση, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα