



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 02 Σεπτεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 210262/1265

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **886/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**210239/5534/21-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **886/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» με προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 215267/1279/27-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 886/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» με προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**210239/5534/21-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σχετ: 1. Η από 28-07-2020 αίτηση της αναδόχου

2. Η με α.π. 269194/6787/23-09-2019 απόφαση περί αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών

3. Η με α.π. 40062/671/11-02-2020 απόφαση περί άρσης διακοπής των εργασιών

4. Το Ν.4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 147, παρ.8α)

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως: έως 27-08-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 147, παρ.8α). Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Αίτημα 4ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ».

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)».

Προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049)

Ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049)

2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.)

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Η με αριθ. πρωτ. 59272/ΔΕ-7643/30-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΦ-62Λ) ΑΔΑΜ: 16REQ004547918 2018-06-08 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017, στην ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Τ.Υ. Δήμου Πηνειού   |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | 254672/6874/27-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΥ07Λ6-ΡΞΤ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. και το με α.π. 10567/18-09-2017 έγγραφο του Κυρίου του Έργου «Δήμου Πηνειού»: «Αποστολή Τευχών Δημοπράτησης» του έργου του θέματος και η σχετική απόφαση έγκρισης 190/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΝΧΩΞΑ-ΩΘ1) του Δ.Σ Πηνειού, της μελέτης με αριθ. 26/2017 του Δ. Πηνειού , με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου του έργου. |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. – Τ.Υ. Δήμου Πηνειού   |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 27-06-2018   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης   |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή                      | 61,51 %  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 1718/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΛ7Λ6-0Δ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 115.684,46 Ευρώ με Φ.Π.Α   |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 28/11/2018   |
| 8. Ανάδοχος:                             | «Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 28-04-2019   |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση    | Αρ. πρωτ.116266/1250/02-05-2019 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 870/2019 (ΑΔΑ: Ω8277Λ6-4ΡΕ) |
| 2η Παράταση                | Αρ. πρωτ. 63866/413/13-03-2020 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 328/2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΡ7Λ6-ΞΟΜ)  |
| 3η Παράταση                | Αρ. πρωτ. 122617/03-06-2020 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 572/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΙΥ7Λ6-196)     |
| 4η Παράταση                | Αρ. πρωτ. ....../.....-2020 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό ...../..... (ΑΔΑ: .....)        |

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 28-07-2020 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την Πέμπτη 27-08-2020.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 376076/9920/οικ/28-11-2018, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών τους ΠΕΝΤΕ (5) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο- ημερομηνία περαιώσης την 28-04-2019.

γ) Τις αποφάσεις : α) με α.π. 269194/6787/23-09-2019 περί αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών και, β) με α.π. 40062/671/11-02-2020 περί άρσης διακοπής των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις μετακινήσεις των πληθυσμών λόγω τις πανδημίας, που δημιούργησαν συνθήκες ανωτέρας βίας (άρθρο 204, Ν.4416/2016) και δεν επέτρεψαν την μετακίνηση εργαζομένων και προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

δ) Το από 28-07-2020 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 27-08-2020.

ε) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.

στ) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 27-08-2020, και επιπλέον αυτής ότι:

- Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει σε εσωτερικό έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου, με μεγάλη δυσκολία λόγω τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και της υφιστάμενης κατάστασης εντός του δικτύου, που στα συμβατικά τεύχη από τον μελετητή του έργου επισημαίνεται, ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος στο εσωτερικό του δικτύου.
- Από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου, προέκυψε βάσιμη αιτιολογία για σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για την λειτουργική υλοποίηση του έργου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 447/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο στις 08/05/2020 και κατά συνέπεια απαιτείται εύλογος χρόνος για την οργάνωση εργοταξίου εκ νέου καθώς κ η έγκριση άρσης των περιοριστικών μέτρων εκτέλεσης εργασιών .
- Το υποέργο που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΕΕΛ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και ο χρόνος περαίωσής του προβλέπεται να είναι στις 10-06-2020. (ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών επάρκειας λειτουργίας της εγκατάστασης)
- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει τηρηθεί η τοπική διατομή του ορύγματος, όσον αφορά στον εγκιβωτισμό των αγωγών με άμμο και τη σήμανση αυτών με το προβλεπόμενο πλέγμα σήμανσης. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται, επί το πλείστον, οι ήδη υφιστάμενοι αγωγοί αποχέτευσης από PVC, δημιουργείται σοβαρή καθυστέρηση κατά την εκσκαφή και τον εντοπισμό τους, αφού η εκσκαφή πραγματοποιείται τμηματικά με πολλή προσοχή και με μικρό πάχος αφαίρεσης εδαφικού υλικού σε κάθε κύκλο εργασίας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση του συνεργείου εκσκαφής και αποκάλυψης των αγωγών.

ζ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, μέχρι 27-08-2020.

ΠΑΤΡΑ 12-08-2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Καραχανίδης Α - Πολ/κός Μηχ/κός τε

Χρυσανθακόπουλος Χρ. - Μηχ/γος Μηχ/κός

ΠΑΤΡΑ 12-08-2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ/Π

Θανασούλιας Θ. - Πολ/κός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:210239/5534/21-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομίου – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» με προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.)/300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.», **μέχρι 27-08-**

**2020**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8<sup>α</sup>, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα