



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ.:239273/1422

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **987/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**223364/4729/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **987/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού: 1.800.000€μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:244618/1450/24-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία - ΗλίζαΚαρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 987/2020**

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **223364/4729/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για εξήντα μία (61) ημέρες, (δύο μήνες) ήτοι έως 26-11-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 698.428,04€ /26.08.2019

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 26.02.2020

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 26.6.2020

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 26.9.2020

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : περίπου 25%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 12,62%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 26.11.2020

6. Το γεγονός ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε στις 4-8-2020 και περιλάμβανε επιπλέον εργασίες που αφορούν σε αύξηση του μήκους καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου και αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλιστικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας, πλην προεπάλειψης), εργασίες που είναι ανεξάρτητες και δεν προαπαιτούνται για την κατασκευή των προβλεπόμενων στα τεύχη ποσοτήτων εργασιών.

7. Το γεγονός ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από 30-5-2020 έως 5-8-2020 και από 14-8-2020 έως 8-9-2020 δεν γινόταν καμία εργασία στο έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» για δύο μήνες μέχρι 26-11-2020,

Α. με αναθεώρηση, ,

1. για τις ποσότητες των εργασιών που αυξήθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, δηλαδή το επιπλέον μήκος καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου και την αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλιστικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας, πλην προεπάλειψης).

2. για τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισμού οι οποίες για να κατασκευαστούν, πρέπει να ολοκληρωθούν οι επιπλέον εργασίες που εγκρίθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (π.χ. διαγράμμιση).

Β. Χωρίς αναθεώρηση για τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν επηρεάζονται από την αύξηση των ποσοτήτων λόγω έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ,

όπως είναι οι ποσότητες του προϋπολογισμού του καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου των ασφαλτικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας).

Ο διαχωρισμός των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρ. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου έχει ως εξής:

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**».
4. Την ΑΤΕ/6544/20/04-09-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **26-11-2020**, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
5. Την από 26-08-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 698.428,04€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 26/02/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
6. Την 111/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΖΨ7Λ6-ΡΩ3) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-6-2020.
7. Την 597/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΗΟ7Λ6-ΡΕΟ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-9-2020.
8. Το από 23-6-2020 εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
9. Την 193401/4010/31-7-2020 Ειδική Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών στο έργο, η οποία επιδόθηκε νομίμως στις 3-8-2020 στην ανάδοχο εταιρεία.
10. Την 191623/3960/4-8-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΦΨ7Λ6-87Σ) απόφαση έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
11. Το γεγονός ότι στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ οι επιπλέον εργασίες αφορούν σε αύξηση του μήκους καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου και αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλτικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας, πλην προεπάλειψης), εργασίες που είναι ανεξάρτητες και δεν προαπαιτούνται για την κατασκευή των προβλεπόμενων στα τεύχη ποσοτήτων εργασιών.
12. Το 220753/4668/3-9-2020 έγγραφο μας προς την ανάδοχο, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του προγράμματος εργασιών του έργου.
13. Την ΑΤΕ/6545/20/04-09-2020 γνωστοποίηση προγράμματος εργασιών της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ.
14. Το γεγονός ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από 30-5-2020 έως 5-8-2020 και από 14-8-2020 έως 8-9-2020 δεν γινόταν καμία εργασία στο έργο.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας για δύο μήνες μέχρι **26-11-2020**,

**Α.** με αναθεώρηση, ,

1. για τις ποσότητες των εργασιών που αυξήθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, δηλαδή το επιπλέον μήκος καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου και την αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλτικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας, πλην προεπάλειψης).
2. για τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισμού οι οποίες για να κατασκευαστούν, πρέπει να ολοκληρωθούν οι επιπλέον εργασίες που εγκρίθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (π.χ. διαγράμμιση).
- Β.** Χωρίς αναθεώρηση για τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν επηρεάζονται από την αύξηση των ποσοτήτων λόγω έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, όπως είναι οι ποσότητες του προϋπολογισμού του καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου των ασφαλτικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας).

Ο διαχωρισμός των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρ. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Πάτρα, 18/09/2020  
Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:223364/4729/21-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» προϋπολογισμού: 1.800.000€μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, για δύο μήνες **μέχρι 26-11-2020**:

A. Με αναθεώρηση,

1. για τις ποσότητες των εργασιών που αυξήθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, δηλαδή το επιπλέον μήκος καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου και την αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας, πλην προεπάλειψης).
2. για τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισμού οι οποίες για να κατασκευαστούν, πρέπει να ολοκληρωθούν οι επιπλέον εργασίες που εγκρίθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (π.χ. διαγράμμιση).

B. Χωρίς αναθεώρηση για τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν επηρεάζονται από την αύξηση των ποσοτήτων λόγω έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, όπως είναι οι ποσότητες του προϋπολογισμού του καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου των ασφαλικών εργασιών (αποξέσεις, συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση & τάπητα κυκλοφορίας).

Ο διαχωρισμός των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρ. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική