



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:239247/1421

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **988/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**213927/4515/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **988/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», προϋπολογισμού: 6.350.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:244618/1450/24-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία - ΗλίζαΚαρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 988/2020

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», προϋπολογισμού: 6.350.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **213927/4515/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά 2^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για ενενήντα μία (91) ημέρες, (περίπου τρεις μήνες) ήτοι έως 30-12-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 6.350.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ00100001

Ποσό συμφωνητικού Αρχικής Σ/ημερομηνία : 1.920.631,02€ /11.04.2019

Ποσό συμφωνητικού Συμπλη/κής Σ/ημερομηνία : 271.695,67€ /24.07.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11.04.2020

Προθεσμία 1^{ης} Παράτασης/έγκριση : 30.09.2020/ 408/2020 απ/ση Ο.Ε.

Π/στό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Α & ΣΣ : 88,00%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 68,52%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 15.11.2020

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, για σαράντα έξι (46) ημέρες μέχρι 15.11.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, καθώς στις 24/7/2020 υπογράφηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση η οποία προβλέπει εργασίες στο υπόβαθρο των πεζοδρομίων, και μετέπειτα πρέπει να ακολουθήσουν οι εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα».
4. Την από 26-08-2020 αίτηση της αναδόχου **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **30-12-2020**.
5. Την από 11-04-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.920.631,02€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 11/04/2020.
6. Την από 24-7-2020, 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, σύμφωνα με την οποία η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του έργου.
7. Την 408/2020 (ΑΔΑ:ΩΑΤ07Λ6-07Λ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 30-9-2020.
8. Το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλικές εργασίες στο έργο.
9. Το γεγονός ότι οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορούν κυρίως εργασίες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων κάτω από τα πεζοδρόμια τα οποία προβλέπονται να κατασκευαστούν με την αρχική σύμβαση, και άρα πρέπει να προηγηθούν της κατασκευής των πεζοδρομίων τα οποία δεν μπορούσαν να κατασκευαστούν πριν την οριστικοποίηση της κατασκευής ή μη των αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
10. Την δυσχέρεια προμήθειας υλικών, αδρανών υλικών και σκυροδεμάτων λόγω της αργίας του δεκαπενταύγουστου.
11. Το γεγονός ότι υπάρχουν δίκτυα της ΔΕΗ πολύ κοντά στα σημεία που έχουν προβλεφθεί να τοποθετηθούν οι ιστοί οδοφωτισμού, σύμφωνα με την μελέτη, και άρα απαιτείται είτε αλλαγή του ύψους των ιστών είτε μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ, κατά περίπτωση.
12. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών απαιτείται η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, μετά την τοποθέτηση του συνόλου των ιστών οδοφωτισμού και των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ).

Ιστορικό του έργου

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και ασφάλειας, εργασίες καθαρισμού ή ανακατασκευής των τεχνικών της οδού, ανακατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού με αναβάθμιση της παροχής του ρεύματος τμηματικά και όπου χρειαστεί στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου από Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα. Επίσης προβλέπεται να γίνει βελτίωση της ορατότητας των οδών όπου απαιτείται με την κοπή θάμνων & δένδρων.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της οδού στο σύνολο της οδού από Κάτω Αχαΐα έως το Λάππα.

Τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί και η οριζόντια σήμανση.

Έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά, το πεζοδρόμιο με την πλακόστρωση και η τοποθέτηση των ιστών οδοφωτισμού από τις γραμμές του ΟΣΕ στην διασταύρωση προς Αλυκές μέχρι το κέντρο Ορίζοντας, στην αριστερή πλευρά του Καλαμακίου και εντός του οικισμού Νιφορείκων στον οποίο απαιτείται

τροποποίηση κάποιων ιστών ή των δικτύων της ΔΕΗ και υπολείπεται η κατασκευή τμήματος των αγωγών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, των πεζοδρομίων και του δικτύου οδοφωτισμού στους οικισμούς Λακόπετρας και στην δεξιά πλευρά του Καλαμακίου.

Υπολείπονται επίσης η κατακόρυφη σήμανση και η κατασκευή των στηθαίων ασφαλείας.

Το έργο έχει κανονική ροή εργασιών, αλλά δεν μπορεί να γίνει ολική διακοπή κυκλοφορίας δεδομένης της μεγάλης κυκλοφορίας καθ' όλη την διάρκεια του έτους αλλά και λόγω της τοπικής κίνησης από τις αγροτικές εργασίες, τις εγκαταστάσεις της αεροπορίας, του αεροδρομίου Αράξου, των φορτηγών από τα των λατομεία του Αράξου στο τμήμα από αεροδρόμιο Αράξου προς Λάππα, καθώς και στο τμήμα από Κάτω Αχαΐα μέχρι Λακόπετρα λόγω των λουόμενων τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 15-11-2020, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, καθώς στις 24/7/2020 υπογράφηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση η οποία προβλέπει εργασίες στο υπόβαθρο των πεζοδρομίων, και μετέπειτα πρέπει να ακολουθήσουν οι εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Πάτρα, 18/9/2020

Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:213927/4515/21-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», προϋπολογισμού: 6.350.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», μέχρι 15.11.2020 (για 46 ημέρες), με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική