



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 252332/1482

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1031/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **252265/6742/1-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1031/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΠΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αργίνιο-Αμφιλοχία- Μενίδι)», Ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. »» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:260569/1541/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1031/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)», Ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. »».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **252265/6742/1-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  |
| 2. Κωδικός έργου               | 2014ΕΠ500100002  |
| 3. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.000.000€ (με Φ.Π.Α.)   |
| 4. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Οι αποφάσεις με αριθ. Πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης   | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης   | Σεπτέμβριος 2017   |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης & Απόφασης έγκρισης Διακήρυξης | Η με αριθ. πρωτ. 259232/6987/28.09.2017 (ΑΔΑ:ΩΤΝΒ7Λ6-ΡΨΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης τευχών δημοπράτησης & της με αριθ. 1592/2017 (ΑΔΑ: 689Ξ7Λ6-ΓΓΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης των όρων δημοπράτησης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                                      |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 7-12-2017  |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.            |
| 4. Έκπτωση                               | 67,12%   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 503/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΟΣ7Λ6-ΒΨ5) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)                      |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 31-07-2018   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης        | 30-01- 2020                                    |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση /έγκριση  | 31-05- 2020 //αρ. : 66/2020 απόφαση ΟΕ της ΠΔΕ |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση (έγκριση) | 30-07-2020//αρ.: 520/2020 απόφαση Ο.Ε της ΠΔΕ  |

3<sup>η</sup> Παράταση (έγκριση)  
4<sup>η</sup> Παράταση (υπό έγκριση)

30/09/2020//αρ.: 804/2020 απόφαση Ο.Ε της ΠΔΕ  
31/12/2020

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 8805/2135/οικ/22-03-2019 (ΑΔΑ: 672Ζ7Λ6-ΧΣΛ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 375496/9343/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΧΛ7Λ6-4ΘΤ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1 <sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής σύμβασης)	Συνολικού ποσού 1.829.293,36 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Που αναλύεται : 1.590.834,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ & 238.458,68 € (χωρίς ΦΠΑ) 1 <sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης [ αρ. :803/2020 Απόφαση της ΟΕ της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 9ΛΧ87Λ6-8ΝΩ)]

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ)	1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 <sup>η</sup> ΕΩΣ 9 <sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1.195.004,85 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (Με βάση τους λογαριασμούς)	75,12 %

#### ΑΝΑΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	100,00%	0.00 %
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	————	0.00%
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	————	0.00%
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	100,00%	0.00%
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	100,00 %	0.00%
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	100,00 %	0.00%
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	100,00 %	0.00%

#### II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Ανάδοχος του έργου με την από 26-08-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και την 31-12-2020, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι και 31-12-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου που είναι η 30-09-2020, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτηση της.

Αναλυτικά: με την με αριθμό 803/2020 απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου που ενσωματώνει και την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) η οποία, περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.

Με την υπ' αριθμ 804/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση που αφορά αποκλειστικά το αντικείμενο του έργου το οποίο προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση. Προκειμένου όμως να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση), καθώς και για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου που περιγράφεται σε αυτή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η τρίμηνη παράταση προθεσμίας του έργου.

Η παραπάνω παράταση υπολογίζεται αναλογικά σε σχέση με την προθεσμία της αρχικής σύμβασης.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., Καραγιάννη Χρήστο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, Τζόλα Θεόδωρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. και Κακογιάννη Δημήτριο, επιβλέποντα του έργου, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 252265/6742/1-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση έως 30/11/2020, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ–ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία - Μενίδι)», Ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. », σύμφωνα με την παρ.(α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα