



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 255203/1495

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1034/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **196825/4114/05-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1034/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χειμάρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 184.929,25€ πλέον Φ.Π.Α., ενάριθμος έργου: 2017ΕΠ80100006, Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ.» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Τσούμα Βασιλική

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:260569/1541/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1034/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χειμάρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 184.929,25€ πλέον Φ.Π.Α., ενάρητος έργου: 2017ΕΠ80100006, Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **196825/4114/05-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος έως 30-12-2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 800.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 801

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 184.929,25 πλέον ΦΠΑ / 05.07.2019

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 05.09.2020

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.12.2020

6. Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών : 85%

7. Πληρωτέοι λογαριασμοί : 128.128,29, πλέον ΦΠΑ (70%)

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.12.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για το άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς, ενώ έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου, υπολείπονται εργασίες σε ποσοστό 15%, οι οποίες θα γίνουν μετά την πρόσφατη έγκριση (31/8/2020) στον 1ο ΑΠΕ που εισηγήθηκε η υπηρεσία στις 13/4/2020 και υπήρξε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο στις 05/05/2020.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε λόγω των αλλαγών που υπέστη η κοίτη του ποταμού από φυσικά φαινόμενα μετά την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης. Οι αλλαγές αυτές έγιναν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου, όπως αναλύεται εκτενώς στην εισηγητική έκθεση του σχετικού ΑΠΕ.

Να σημειώσουμε πως μαζί με τον Α.Π.Ε. προτάθηκε και Συμπληρωματική Σύμβαση, για τους ίδιους λόγους, για την οποία γνωμοδότησε επίσης θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο. Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση, δεν έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έχει ως εξής:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χειμάρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου».
4. Την από 05.07.2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 184.929,25 € πλέον ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 05/03/2020.
6. Την 359/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση του έργου έως 5/9/2020
7. Την από 05/08/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 30/12/2020, για το λόγο πως υπολείπονται εργασίες σε ποσοστό 15%, όπως αυτές συμπεριλήφθησαν στον 1ο ΑΠΕ που εισηγήθηκε η υπηρεσία στις 13/4/2020 και υπήρξε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο στις 05/05/2020 και εγκρίθηκαν στις 31/08/2020. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του σχετικού ΑΠΕ είχε καθυστερήσει λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας μετακινήσεων λόγω COVID-19, αλλά και των καιρικών φαινομένων, ενώ έκτοτε έντονα καιρικά φαινόμενα απαίτησαν συνεχείς μεταβολές στις εργασίες, με αποτέλεσμα την καθυστέρησή τους. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε λόγω των αλλαγών που υπέστη η κόιτη του ποταμού από φυσικά φαινόμενα μετά την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης. Οι αλλαγές αυτές έγιναν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου, όπως αναλύεται εκτενώς στην εισηγητική έκθεση του σχετικού ΑΠΕ. Να σημειώσουμε πως μαζί με τον Α.Π.Ε. προτάθηκε και Συμπληρωματική Σύμβαση, για τους ίδιους λόγους, για την οποία γνωμοδότησε επίσης θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο. Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση, δεν έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση έως 30/12/2020.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

α) Η ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών (ποσοστό 15%) της σχετικής σύμβασης βάση του πρόσφατα εγκεκριμένου ΑΠΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 196825/4114/05-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χειμάρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», προϋπολογισμού: 184.929,25€ πλέον Φ.Π.Α., ενάρημος έργου: 2017ΕΠ80100006, αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, **μέχρι 30.12.2020**, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική