



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 256281/1502

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και  
Τεχνικών Προδιαγραφών

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1036/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**253867/6792/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1036/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 ' ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74', στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.»» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Τσούμα Βασιλική

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:260569/1541/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1036/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 ''ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74'', στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **253867/6792/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ορίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας αποστέλλουμε συνημμένα την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, συνοδευόμενη από το αίτημα του Αναδόχου και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ, σχετικά με τη 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 ''ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74'',» έως 01-11-2020 και παρακαλούμε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6/2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) να αποφασίσετε σχετικά*

*Η εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας έχει ως εξής:*

*I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:*

*Αρχικός Προϋπολογισμός*

*δημοπράτησης της μελέτης:*

114.634,15 € (χωρίς ΦΠΑ) – 141.000,00 (με ΦΠΑ 23%)

*Πηγή Χρηματοδότησης :*

2014ΚΑΠ0705003 (Π.Δ.Ε. 2012ΕΠ00100055)

*Έγκριση τευχών δημοπράτησης:*

957/2014 (ΑΔΑ: 76ΥΘ7Λ6-ΔΘΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

*Ημερομηνία διαγωνισμού:*

09-12-2014

*Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:*

υπ. αριθμ.:1028/2016 (ΑΔΑ: ΩΛΚΤ7Λ6-Ν56) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

*Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:*

10-02-2017

*Ποσό σύμβασης:*

30.767,05 € (χωρίς ΦΠΑ)- 38.151,14 € (με ΦΠΑ 24%)  
(μετά από έκπτωση 73,16%)

*Ανάδοχος μελέτης:*

σύμπραξη γραφείων μελετών:

- ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (για την Στατική και τη Γεωτεχνική μελέτη)
- ΠΥΡΓΑΚΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (για τη Γεωλογική μελέτη)
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΣΟΦΟΚΛΗΣ (για τη Τοπογραφική μελέτη)
- ΑΡΜΕΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (για τη Γεωτεχνική μελέτη)

*Συνολική Προθεσμία περαίωσης (αρχική):*

10-08-2017 (6 μήνες από υπογραφή σύμβασης)

*1<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης:*

04-08-2018 {υπ. αριθμ.:1793/2017 (ΑΔΑ: ΨΣΠΡ7Λ6-3ΒΚ)  
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

*2<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης:*

Προτείνεται έως 01-11-2020.

*II. Έχοντας υπόψη:*

1) Το υπ. αριθμ.: 170268/4684/22-06-2017 έγγραφο της ΔΤΕ-ΠΔΕ, κατόπιν του οποίου εγκρίθηκε το αρχικό τμηματικό χρονοδιάγραμμα της μελέτης και η εισηγητική έκθεση αυτού, με συνολική προθεσμία περαίωσης της μελέτης τους 6 μήνες και καθαρό χρόνο εκπόνησης αυτής τις 140 ημερολογιακές ημέρες.

- 2) Το με αρ. πρωτ.: 173844/4779/05-07-2017 έγγραφο της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με το οποίο εγκρίθηκε το «πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών» της μελέτης.
- 3) Το με αρ. πρωτ.: 217767/5911/11-08-2017 έγγραφο της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με το οποίο δόθηκε εντολή στη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων για τη σύνταξη της «Προμελέτης αποκατάστασης σταθεροποίησης της κατολίσθησης».
- 4) Την με αρ. πρωτ.:105002/2995/02-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΦ57Λ6-4ΛΤ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ, κατόπιν της οποίας εγκρίθηκαν «η Τοπογραφική μελέτη, η Γεωλογική μελέτη, η έκθεση Γεωτεχνικής αξιολόγησης και η Προμελέτη αποκατάστασης σταθεροποίησης της κατολίσθησης».
- 5) Το με αρ. πρωτ.: 108066/3056/04-04-2018 έγγραφο μας, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε εντολή στη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων για τη σύνταξη της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- 6) Η με αρ. πρωτ.:106783/20-07-2020 (ΑΔΑ: 620ΡΟΡ1Φ-ΩΧΨ) Α.Ε.Π.Ο. της ΑΔΠΔΕΙ.
- 7) Η με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/55448/1293/20-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΔΕ7Λ6-7ΩΑ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ, κατόπιν της οποίας εγκρίθηκε ο τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) της μελέτης.
- 8) Το με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/191359/4911/03-09-2020 έγγραφο της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με το οποίο δόθηκε εντολή στη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων: α) για τη σύνταξη των επιμέρους μελετών της Γ' φάσης της μελέτης (Γεωτεχνική μελέτη και δυναμική ελαστοπλαστική ανάλυση, Στατική μελέτη-Μελέτη Τεχνικού Έργου, Σύνταξη Κτηματολογικών διαγραμμάτων –πινάκων, Σύνταξη ΦΑΥ-ΣΑΥ., Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης) και β) για την υποβολή του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης με καθαρό χρόνο εκπόνησης των επιμέρους μελετών της Γ' φάσης τις 59 ημέρες.
- 9) Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.
- 10) Την από 16-09-2020 (με αρ. πρωτ.: 232747/6208 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αίτηση του αναδόχου μελετητή με την οποία αιτούνταν παράταση προθεσμίας έως 01-11-2020.
- 11) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 12) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 01-11-2020, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 13<sup>ο</sup> πρακτικό (θέμα 3<sup>ο</sup>) της από 01-10-2020 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:139/02-10-2020 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:253867/6792/02-10-2020 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).
- 13) Τα αναφερόμενα στην παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6/2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ), σχετικής «με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013, σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολίσθησεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 'ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74'', στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε» μέχρι 01-11-2020, για την χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) έως (13), ήτοι, την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 59 ημερολογιακές ημέρες κατόπιν της από 03-09-2020 εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας για τη σύνταξη των επιμέρους μελετών της Γ' φάσης (τελικής) της μελέτης και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6/2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ), να αποφασίσει σχετικά για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ρόδη Ιωάννη – Προϊστάμενο του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 253867/6792/06-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 "ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74", στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», **μέχρι 01.11.2020**, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6/2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική