



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 257333/1510

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1041/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **257293/6924/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1041/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», προϋπολογισμού μελέτης : 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , Κωδικός ΠΔΕ : 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:260569/1541/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1041/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», προϋπολογισμού μελέτης : 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , Κωδικός ΠΔΕ : 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **257293/6924/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 18-06-2019 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου (με συμβατικό ποσόν 754.461,78€ χωρίς Φ.Π.Α.) και με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως και την 17-06-2020.

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Στοιχεία χρηματοδότησης	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ50100002
2.	Απόφαση έγκρισης Πρακτικού	Η 86/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗΥ7Λ6-ΝΝΑ) απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004087829 2018-11-28)
3.	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	Αρ. πρωτ. 181914/4467/οικ/18-06-2019
4.	Ποσό συμφωνητικού	754.461,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 935.532,61 € (με Φ.Π.Α.)
5.	Αρχική προθεσμία περαίωσης	17-06-2020
6	1 ^η παράταση συμβατικής προθεσμίας	1-10-2020 Η 671/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗΑ7Λ6-Λ3Χ) απόφαση έγκρισης του 35ου πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.

Το αίτημα της Παράτασης

Την 1η-09-2020 έγινε εμπρόθεσμα (δηλαδή πριν την συμβατική προθεσμία της 1-10-2020) αίτηση παράτασης προθεσμίας κατά 90 ημέρες δηλαδή έως 30-12-2020 από τον ανάδοχο.

Οι λόγοι της καθυστέρησης στην εκτέλεση κάποιων εκ των εργασιών του έργου είναι:

- Ο ορισμός της αντιπυρικής περιόδου 2020 από 1^η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2020 κατά την διάρκεια της οποίας τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας κατά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας έχουν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προόδου του έργου. Συγκεκριμένα τα μέτρα πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο προβλέπουν, για υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες) , την παρουσία στο έργο υδροφόρας, τον σχολαστικό καθαρισμό από ξερόχορτα και άλλη πιθανόν καύσιμη ύλη της περιοχής κλπ, εργασίες που δεν

συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο του άρθρου με αποτέλεσμα την πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου και τελικά την αύξηση της ανά μέτρο τιμής τοποθέτησης του στηθαίου.

- Η εκτέλεση των εργασιών της υπό έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 140.201,10 € και συγκεκριμένα για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
 - Μικρή υποσκαφή στη Χ.Θ. 5+500
 - Υποσκαφή στη Χ.Θ. 7+400
 - Υποσκαφή – Αστοχία τεχνικού στη Χ.Θ. 10+000
 - Ολίσθηση οδοστρώματος λόγω διαρροής επιχώματος στη Χ.Θ. 19+700
 - Ολίσθηση και καταστροφή ερείσματος και στηθαίου στη Χ.Θ. 33+400
 - Αποκοπή οδοστρώματος λόγω διαρροής επιχώματος στην Χ.Θ. 25+800
 - Καταστροφή στηθαίου γέφυρας Ερμίτσας.
- Όλες οι εργασίες εκτελούνται σε Εθνικό Οδικό Δίκτυο στο οποίο είναι αδύνατη η ολική διακοπή κυκλοφορίας προκειμένου να εκτελεστούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα και απαιτείται η εναλλάξ μερική παρεμπόδιση η οποία αυξάνει την δυσκολία των εργασιών και κατά συνέπεια το χρόνο κατασκευής.

Οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της σύμβασης του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας κατά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας έχουν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προόδου του έργου.
- Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτείται η χορήγηση ικανού χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ” » για 90 ημέρες δηλαδή έως την 30η / 12 / 2020 , για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 257293/6924/06-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 30/12/2020, του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», προϋπολογισμού μελέτης : 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , Κωδικός ΠΔΕ : 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα