



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 274114/1596

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1119/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**250120/6699/20-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1119/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση- αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κωδικός έργου: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: Τσαντόπουλος Ευθ. Χρήστος», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 58/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 26^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 277477/1637/22-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1119/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κωδικός έργου: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: Τσαντόπουλος Ευθ. Χρήστος».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**250120/6699/20-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.500.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Η με αριθ. πρωτ. 41273/997/29-03-2018 (ΑΔΑ: 752Α7Λ6-ΟΣ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-06-2018 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση " | 68,60% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάθεσης έργου | και Απόφαση με αρ. 1561/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΡ7Λ6-ΔΕΥ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 27-11-2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 27-11-2019 (12 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 27-05-2020 (με αρ.2529/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 27-09-2020 (με αρ.581/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-10-2020 (με αρ.969/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.38677/790/οικ./05-02-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

2^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.86413/2046/28-04-2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με τις από 29-09-2020 και 08-10-2020 αιτήσεις του (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 250120/6699/30-09-2020 και 259914/6979/08-10-2020 αντίστοιχα) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 28-02-2021, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση του έργου.

Έχοντας υπόψη τη με αρ. 969/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σχετικά με την 3^η παράταση προθεσμίας του υπόψη έργου, το από 29/09/2020 αίτημα του αναδόχου (με αναφερόμενες αιτιάσεις ίδιες με αυτές του από 25/08/2020 αιτήματός του οι οποίες αξιολογήθηκαν ήδη κατά τη λήψη της με αρ.969/2020 απόφασης) και το με αρ.πρωτ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.259943/6980/οικ./08-10-2020 συνημμένο έγγραφό μας, δεν συναινούμε στο αίτημα του αναδόχου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά για την έγκριση της τέταρτης (4^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι 28-02-2021 για τους παραπάνω λόγους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομαμάτη Αθανάσιο - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Θεόδωρο Θανασούλια – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχε και ο κ. Τσαντόπουλος Ευθ. Χρήστος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 250120/6699/20-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
- Το από 22-10-2020 (με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/277445/7460/22-10-2020) υπόμνημα του αναδόχου «Τσαντόπουλος Ευθ. Χρήστος».
- Την πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για τετράμηνη παράταση της προθεσμίας της εν θέματι εργολαβίας με τήρηση χρονοδιαγράμματος και ενδεικτικών προθεσμιών από τον ανάδοχο υπό την παρακολούθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση-

αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κωδικός έργου: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: Τσαντόπουλος Ευθ. Χρήστος, (για τέσσερις μήνες) μέχρι 28-02-2021, με τήρηση χρονοδιαγράμματος και ενδεικτικών προθεσμιών από τον ανάδοχο υπό την παρακολούθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ.κ. Λύτρας Ιωάννης, Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική