



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:339862/2011

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1389/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**339704/5625/16-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1389/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού: 322.000,00€ με Φ.Π.Α., συμβατικής αμοιβής: 279.759,81€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΠΔΕ, ΣΑΜΠ001, κ.ε. 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 341739/2049/17-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος -τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1389/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χειμάρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού: 322.000,00€ με Φ.Π.Α., συμβατικής αμοιβής: 279.759,81€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΠΔΕ, ΣΑΜΠ001, κ.ε. 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**339704/5625/16-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:	322.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού	: 18/07/2018
Επιτευχθείσα έκπτωση	: 13%
Ημερομηνία συμφωνητικού	: 23/07/2019
Ποσόν συμφωνητικού	: 279.759,81 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης	: ΠΔΕ,ΣΑΜΠ 001
Αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης (μαζί με χρόνο εγκρίσεων)	23/07/2020
1η παράταση συνολικής προθ. περαίωσης (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 700/2020)	23/10/2020
2η προτεινόμενη παράταση συνολικής προθ. περαίωσης	23/02/2021

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1^{ος} Σ.Π. συνολικής δαπάνης 279.759,81 € (με ΦΠΑ)

Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας:139537/2075/11-6-20

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος ζητά 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της 1^{ης} παράτασης, δηλ. έως τις 23/02/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, μετά την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτής, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα η Γεωτεχνική Μελέτη, σύμφωνα με τον 1^ο εγκεκριμένο Συγκριτικό Πίνακα και στη συνέχεια η Οριστική Υδραυλική Μελέτη των έργων διευθέτησης. Με βάση τις παραπάνω μελέτες τροποποιήθηκε η Μελέτη Περιβ/κων Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης του θέματος, η οποία είχε ήδη υποβληθεί εμπρόθεσμα, και, στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, προκειμένου να εγκριθεί. Κατά την προβλεπόμενη από το Νόμο σχετική διαδικασία, όταν ολοκληρώθηκε από την ΠΕΧΩ Δ.Ελλάδας ο έλεγχος πληρότητας της ΜΠΕ, προωθήθηκε αυτή στις 18-9-20 για γνωμοδοτήσεις και δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία είναι απαραίτητη, ώστε, στη συνέχεια, να εγκριθεί η Οριστική Υδραυλική Μελέτη και να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι η παραπάνω διαδικασία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί η σχετική ΑΕΠΟ,

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως τις 23/02/21, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό

Συμβούλιο Δημ.Εργων.ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το αρ.07/2020 πρακτικό αυτού (2^ο θέμα).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:339704/5625/16-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χειμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού: 322.000,00€ με Φ.Π.Α., συμβατικής αμοιβής: 279.759,81€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΠΔΕ, ΣΑΜΠ001, κ.ε. 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», έως **23/02/21**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική