



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:348869/2090

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1484/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**348849/9244/24-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1484/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 3 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (ΚΩΔ. ΣΑ:Ε751 – Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108), ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 71/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 349034/2101/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1484/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **44^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 3 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (ΚΩΔ. ΣΑ:Ε751 – Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108), ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**348849/9244/24-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο 48, παρ.8α και 8.β, κατά περίπτωση, έως 30-09-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας και το αίτημα της αναδόχου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (Ν.3669/08, άρθρο 48, παρ.8α) του Υποέργου 3: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ**», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (Κωδ ΣΑ: Ε751- Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029**» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

- | | |
|---|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. - ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.571.850,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-11-2010 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 43,79 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 23-05-2016 |
| 8. Ανάδοχος: | «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περάιωσης | 23-05-2018 |
| 1 ^η Παράταση | Εως 30-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α) |
| 2 ^η Παράταση | Εως 31-12-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β) |
| 3 ^η Παράταση | Εως 30-07-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ) |
| 4 ^η Παράταση | Εως 30-11-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 183695/1112/2020 (α.α. 772/2020 ΑΔΑ: 6ΖΥΘ7Λ6-ΘΚΩ) |
| 5 ^η Παράταση - Υπό έγκριση | Εως 30-09-2021/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π./...../2020 (α.α./2020 ΑΔΑ:.....7Λ6-.....) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 284917/7680/30-10-2020 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 30-11-2021.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έγοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 48, παρ.8α & 8β του Ν.3669/08

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Την με α.π. 284917/7680/30-10-2020 αίτηση της αναδόχου - εμπρόθεσμη.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- το έργο ανατέθηκε εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).
- Εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013, ήτοι έως το τέλος του 2016, υλοποιήθηκε μικρό ποσοστό φυσικού αντικείμενου λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών, της παραγγελίας των υλικών, της παράδοσης αυτών και των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
- Από 01/01/2017 έως 24/07/2017 αναμονή για ένταξη του έργου στην περίοδο συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Μετά την ένταξη του έργου απαιτήθηκε χρόνος οργάνωσης του εργοταξίου, παραγγελίας και παράδοσης υλικών, και έκδοση αδειών υλοποίησης εργασιών .
- Εν συνεχεία οι εργασίες υλοποιήθηκαν με αργούς ρυθμούς λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στην Εθνική και επαρχιακή Οδό και εντός του αστικού ιστού, οι εργασίες υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, και με την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, καθώς και ανεξάρτητου συνεργείου κατασκευής των αντλιοστασίων (ειδική κατασκευή από εξειδικευμένο συνεργείο εργασιών), δύναται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου, σε χρόνο έως 30/09/2021.
- Αναγκαioτητα σύνταξης 1^ο Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω εμπορητικών και προμετρητικών στοιχείων ως αυτά προκύπτουν κατά την κατασκευή, σε σχέση με το χρόνο σύνταξης της μελέτης, του παρόντος έργου, και το χρόνο έγκρισης αυτού, καθώς και την τροποποίηση της μελέτης (α.π. 225284/5610/12-08-2019/ΑΔΑ: ΨΛΖΨ7Λ6-ΩΧΓ) για την επίλυση προβλημάτων κατασκευής του έργου χωρίς αλλαγή στο σκοπό του έργου και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επίσης με την τροποποίηση της μελέτης εντάχθηκαν στο αποχετευτικό δίκτυο (βάσει αιτημάτων του Κυρίου του έργου) και επιπλέον της αρχικής μελέτης οδοί στα πλαίσια του δυνατού και της σύμβασης και για τη σύνταξη του Α.Π.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το πρακτικό της οποίας διεβιβάστη στην Δ/νσα με με α.π. 349749/8722/23-01-2020 έγγραφο.
- Έχει συνταχθεί και είναι υπό έγκριση ο 1^{ος} Α.Π.Ε. Υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση αυτού λόγω αναγκαιότητας τροποποίησης της πράξης ένταξης για αύξηση του προϋπολογισμού αυτής και κατόπιν υποβολής αιτήματος έγκρισης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ πριν την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, αίτημα το οποίο υποβάλλει ο Κύριος του έργου και είναι υπό έγκριση στη αρμόδια διαχειριστική αρχή /ΥΜΕΠΕΡΑΑ .
- Υπάρχει αναμονή στην έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος από την αρμόδια υπηρεσία στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο .
- Τις συνθήκες λειτουργίας εργοταξίων και επιχειρήσεων – προμηθευτών και κυκλοφορίας λόγω του COVID-19 και τη διακοπή των εργασιών λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας.
- Τα μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο Α/Σ Α1 λόγω προβλημάτων ιδιοκτησίας του χώρου, και διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος.
- Στο υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο δύναται να εκτελούνται εργασίες εντός αυτού και του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη έως σήμερα, και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (19-05-2020) για παράταση που είχε εγκριθεί με την προηγούμενη απόφασή σας έως 30-11-2020.
- Την με α.π. 11582/21-12-2020 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής/ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί του σκεπτικού και της εισήγησης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται βάσει του Ν.3669/2008, την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-09-2021, ως εξής:

Α) Παράταση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου για τις εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο Α/Σ Α1 λόγω προβλημάτων ιδιοκτησίας του χώρου , ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση Ν.3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8.α .

Β) Με υπαιτιότητα της αναδόχου για τις εργασίες στο υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου (δηλ. πλην του αναφερομένου στο (Α) φυσικού αντικείμενου), ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης χωρίς αναθεώρηση Ν.3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8.β .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΤΡΑ 23-12-2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ/Π

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:348849/9244/24-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 3 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (ΚΩΔ. ΣΑ:Ε751 – Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108), ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ», **μέχρι 30-09-2021**, βάσει του Ν. 3669/2008, άρθρο 48, παρ.8α και 8β, κατά περίπτωση, ως εξής:

Α) Παράταση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου για τις εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο και στο Α/Σ Α1 λόγω προβλημάτων ιδιοκτησίας του χώρου, ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση (Ν. 3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8α).

Β) Με υπαιτιότητα της αναδόχου για τις εργασίες στο υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου (δηλ. πλην του αναφερόμενου στο (Α) φυσικού αντικείμενου), ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης χωρίς αναθεώρηση (Ν. 3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8β).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική