



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ.:348933/2097

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1485/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**318759/8542/24-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1485/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμός: 500.000,00€ με Φ.Π.Α., κ.ε.:2012ΕΠ00100032 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανάδοχος: Naquatec», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 71/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 349034/2101/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1485/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **45<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμός: 500.000,00€ με Φ.Π.Α., κ.ε.:2012ΕΠ00100032 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανάδοχος: Naquatec».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**318759/8542/24-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

*Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 \_Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)*

<i>Εργολαβία:</i>	<i>Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως</i>
<i>Προϋπολογισμός Μελέτης</i>	<i>500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)</i>
<i>Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :</i>	<i>2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)</i>
<i>Ανάδοχος</i>	<i>Naquatec</i>
<i>Διευθύνουσα Υπηρεσία</i>	<i>Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ/ΠΔΕ</i>

<i>α/α</i>	<i>Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</i>	
<i>1</i>	<i>Στοιχεία χρηματοδότησης</i>	<i>Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100032</i>
<i>2</i>	<i>Απόφαση Χρηματοδότησης</i>	<i>Η με αρ. πρωτ. 18367/ΔΕ-2417/20-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΣΦ-ΓΣΗ) Απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, με την οποία εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 001</i>
<i>3</i>	<i>Ποσό αρχικής Χρηματοδότησης</i>	<i>500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)</i>
<i>4</i>	<i>Ημερομηνία δημοπράτησης</i>	<i>02.04.2018</i>
<i>5</i>	<i>Σύστημα δημοπράτησης</i>	<i>Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης</i>
<i>6</i>	<i>Μέση Έκπτωση</i>	<i>72,23%</i>
<i>7</i>	<i>Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού</i>	<i>Αρ. Απόφ. 1355/2018 Ο.Ε. ΑΔΑ: 6Υ717Λ6-ΟΙΣ</i>
<i>8</i>	<i>Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού</i>	<i>05.10.2018</i>
<i>9</i>	<i>Ανάδοχος</i>	<i>ΝΑQUATEC ΑΕ</i>
<i>10</i>	<i>Ποσό συμφωνητικού</i>	<i>138.842,95 € (με Φ.Π.Α.)</i>
<i>11</i>	<i>Αρχική προθεσμία περαίωσης</i>	<i>05.10.2019</i>
<i>12</i>	<i>Α.Π.Ε.</i>	<i>1<sup>ος</sup>: εγκεκριμένος (σε ισοζύγιο)</i>

13	Απορρόφηση	10%
14	1 <sup>η</sup> Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 05.03.2019 με την υπ αρ 2189/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
15	2 <sup>η</sup> Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 05.10.2020 με την υπ αρ 368/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ ΨΦΚΥ7Λ6-198)
16	3 <sup>η</sup> Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 31.12.2020 με την υπ αρ 1035/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω6ΗΩ7Λ6-Υ4Θ)

### II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 01.12.2020 αίτησή του, ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2021 λόγω των μέτρων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση τόσο για την μετακίνηση των ανθρώπων όσο και για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών από το εξωτερικό, λόγω του covid-19

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

#### A. Ιστορικό

Με την υπ αρ 1035/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω6ΗΩ7Λ6-Υ4Θ) δόθηκε η 3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας έως 31.12.2020 για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το αρ πρωτ 267700/7186/10.10.2020 με θέμα 'Διαβίβαση απόφασης έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης εκτέλεσης έργου'.

Με την από 01.12.2020 αίτησή του ο Ανάδοχος του έργου ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2021 λόγω των μέτρων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση τόσο για την μετακίνηση των ανθρώπων όσο και για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών από το εξωτερικό (Ιταλία) λόγω του covid-19.

Η υπηρεσία μας κρίνει ότι με βάση το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής του έργου (αποσαθρωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί) αλλά και βάση των κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου την χρονική περίοδο από Δεκέμβριο έως Απρίλιο (έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη) και πάλι δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να δοθεί μια τελευταία παράταση έως 31/07/2021 μετά την οποία εάν δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το έργο θα πρέπει να κινηθούν και πάλι οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου.

#### B. Έχοντας υπόψη :

- Τα προαναφερόμενα
- Τα άρθρα 147, 155 και 160 του Ν.4412/2016
- Όλες τις αιτήσεις παράτασης του αναδόχου
- Ότι σε χρονική περίοδο επτά μηνών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών
- Ότι ως προτεραιότητα τίθεται η εκτέλεση των εργασιών στην θέση Θεόκτιστο

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31.07.2021, γιατί κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρόνου περαίωσης για το συμφέρον του έργου σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των πρανών και την αντιμετώπιση συνθηκών άρσης επικινδυνότητας στην θέση Θεόκτιστο με την ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου 155 του ν.4412/16.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο και στον Προϊστάμενο της Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Καραγιάννη Χρήστο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:318759/8542/24-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμός: 500.000,00€ με Φ.Π.Α., κ.ε.:2012ΕΠ00100032 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανάδοχος: Naquatec, **μέχρι 31.07.2021**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους και με την ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική