



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 53532/328

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **242/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**20761/391/26-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **242/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 55366/343/01-03-2021 (ορθή επανάληψη 02-03-2021) πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προήδρευσε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 242/2021

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **20761/391/26-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Σχετ. Η από 26/01/2021 αίτηση του Αναδόχου (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 20761/391/26-01-2021).

Σας διαβιβάζουμε την εισήγησή μας για την παράταση προθεσμίας της εργολαβίας του θέματος και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.500.000,00€
Η από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Η με αριθ. πρωτ. 41273/997/29-03-2018 (ΑΔΑ: 752Α7Λ6-ΟΣ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-06-2018 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση " | 68,60% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 1561/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΡ7Λ6-ΔΕΥ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 27-11-2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 27-11-2019 (12 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 27-05-2020 (με αρ.2529/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 27-09-2020 (με αρ.581/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-10-2020 (με αρ.969/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής |

4 ^η Παράταση προθεσμίας	Π.Δ.Ε.) 28-02-2021 (με αρ.1119/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
5 ^η Παράταση προθεσμίας	28-04-2021 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.38677/790/οικ./05-02-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
2 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.86413/2046/28-04-2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την από 26-01-2021 αίτησή του (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 20761/391/26-01-2021) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 28-04-2021, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση του έργου .

Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο σχετικό αίτημα της αναδόχου και το γεγονός ότι κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 (03-30/01/2021) εκδηλώθηκαν ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Εύηνο με την περιοχή να είναι κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη, συναινούμε στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών για ένα (1) μήνα δηλαδή έως και την 28^η-03-2021, χρόνο που ως το εγκεκριμένο προηγούμενο αίτημα της αναδόχου προέβλεπε εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης και προστασίας των αναχωμάτων (συρματοκιβώτια & λιθορριπές) του ποταμού. Για το υπόλοιπο αιτούμενο χρονικό διάστημα συναινούμε υπό των διατάξεων του άρθρου 148 «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» του Ν.4412/2016.

Το παραληφθέν και πιστοποιημένο έως σήμερα φυσικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 75% περίπου και το συνολικά εκτελεσμένο σε ποσοστό 82% (κατ'εκτίμηση) και ως το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 28/02/2021. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μεταγενέστερα των έντονων βροχοπτώσεων του Ιανουαρίου, αποδεχόμαστε την αναπλήρωση του μη δυνατού χρόνου εκτέλεσης εργασιών, ως οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου, για χρονικό διάστημα ενός μηνός και για το υπόλοιπο χρονικά αιτούμενο διάστημα (πλέον ένα μήνας - έως 28/04/2021) με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 & 147 «Προθεσμίες» παρ.86 του Ν.4412/2016.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με την από 03/02/2021 (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.29518/659/03-02-2021) ειδική δήλωση ανωτέρας βίας – θεομηνίας, ο ανάδοχος του υπόψη υποέργου αιτείται αποζημίωση για την αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία στο έργο, συναινούμε σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία , για αποκατάσταση στο συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο για παράταση προθεσμίας χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στη συσταθείσα επιτροπή διαπίστωσης των βλαβών, στη Δ/νωση Υπηρεσία (τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) και την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) να προβεί στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες και στην ανάδοχο να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών, εφόσον διαταχθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.8 του άρθρου 157 Ν.4412/2016 «Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.»). Ήδη η επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί και αναμένεται στο 1^ο 10ήμερο του Μαρτίου να έχει συντάξει το σχετικό πρακτικό , ώστε η Προϊσταμένη Αρχή να προβεί στην έγκρισή του. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που λόγω διαφωνίας εκ της αναδόχου υποβληθούν αντιρρήσεις, ο χρόνος ολοκλήρωσης θα επαναπροσδιοριστεί σύμφωνα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν στο χρόνο αυτό και τις απαραίτητες διαδικασίες που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία.

Το κόστος των βλαβών σε οποιαδήποτε νομική μορφή θα προσδιοριστεί, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016, το πρακτικό της σχετικής επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και το προσδιοριζόμενο εξ αυτού φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της πέμπτης (5^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι 28-04-2021 ως εξής :

Α) Παράταση προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου για την εκτέλεση των υπολοιπόμενων συμβατικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» παρ.8α του Ν.4412/2016 ήτοι «με αναθεώρηση» για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ήτοι έως και τις 28-03-2021,

Β) Παράταση προθεσμίας με υπαιτιότητα της αναδόχου για την εκτέλεση των υπολοιπόμενων συμβατικών εργασιών που θα εκτελεστούν πέραν της 28^η-03-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» παρ.8β του Ν.4412/2016 ήτοι «χωρίς αναθεώρηση» με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 148 «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» του Ν.4412/2016 έως και την 28-04-2021,

Γ) παράταση για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, εφόσον διαταχθούν, σύμφωνα με παρ.8 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι έως τις 28-04-2021.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Θανασούλιας Θεόδωρος – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 20761/391/26-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ, **μέχρι 28-04-2021** ως εξής:

Α) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου για την εκτέλεση των υπολοιπόμενων συμβατικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» παρ.8^α του Ν.4412/2016 ήτοι «με αναθεώρηση» για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ήτοι έως και τις 28-03-2021.

Β) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με υπαιτιότητα της αναδόχου για την εκτέλεση των υπολοιπόμενων συμβατικών εργασιών που θα εκτελεστούν πέραν της 28^{ης}- 03-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» παρ.8^β του Ν.4412/2016 ήτοι «χωρίς αναθεώρηση» με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 148 «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» του Ν.4412/2016 έως και την 28^η-04-2021.

Γ) Εγκρίνει την παράταση για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, εφόσον διαταχθούν, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως τις 28-04-2021.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωστακόπουλος Χρήστος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα