



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ:96676/633

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **453/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **94710/1696/15-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **453/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κ.ε.: 2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος μελέτης: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 97294/644/15-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 453/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κ.ε.: 2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος μελέτης: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **94710/1696/15-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρωτ. 16889/216/22-1-21 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης	:74.400,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού	:23/07/2019
Επιτευχθείσα έκπτωση	:8%
Ημερομηνία συμφωνητικού	:23/12/2019
Ποσόν συμφωνητικού	:68.448,00 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης	:2019ΚΑΠ1413000
Ημερομηνία 1ης Σ.Σ.	:13/07/2020
Ποσόν συμφωνητικού	:5.810,00 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης	:2019ΚΑΠ1413000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης	23/10/2020
1η παράταση συνολικής προθ. περαίωσης	23/01/2021 (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 676/2020)
2η προτεινόμενη παράταση συνολικής προθ. περαίωσης	23/07/2021

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος ζητά 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της 1^{ης} παράτασης, δηλ. έως τις 23/07/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η 1^η παράταση (έως τις 23/01/21) είχε δοθεί προκειμένου να εκπονηθεί νέα τοπογραφική μελέτη /αποτύπωση της προς μελέτη περιοχής, αφού είχε διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή της κοίτης του ποταμού, λόγω ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων του τελευταίου χρονικού διαστήματος, με συνέπεια η διαθέσιμη εγκεκριμένη τοπογραφική μελέτη να μην αποτελεί ορθό υπόβαθρο για την εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης. Επιπλέον δε απαιτείτο να γίνει η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης οριοθέτησης του υπόψη τμήματος του ποταμού.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας με τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης του θέματος, που εγκρίθηκαν με την με αρ.553/2020 απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ. και στις 13/07/2020 υπογράφηκε η 1^η Σ.Σ. της μελέτης.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβ/κων Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία, αφού ελέγχθηκε, διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, προκειμένου να εγκριθεί. Η εν λόγω ΜΠΕ αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο σχετική διαδικασία, διαβιβάστηκε στο ΠΕΣΠΑ της Αποκ/νης

Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, και αναμένεται η γνωμοδότησή του, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μελέτης.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι η παραπάνω διαδικασία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί η σχετική ΑΕΠΟ,

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως τις 23/07/2021, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Εργων.ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.01/2021 πρακτικό αυτού (2^ο θέμα).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 94710/1696/15-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κ.ε.: 2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος μελέτης: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», έως 23/07/2021, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Π.Ε. Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.01/2021 πρακτικό αυτού (2^ο θέμα), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα