



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 182325/1167

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **825/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **165871/3675/01-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **825/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 920.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: Λάμπρος Σπυράτος», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 05^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 825/2021

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 920.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: Λάμπρος Σπυράτος».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **165871/3675/01-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ, αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για εξήντα δύο(62) μέρες, (δύο μήνες) ήτοι έως 19-09-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 920.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 395.826,09€ /19.11.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 19.07.2021

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 27,41%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 27,41%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 19.09.2021

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 19.9.2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι ασφαλιστικές εργασίες στο ορεινό τμήμα τους χειμερινούς μήνες και ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε φάση έγκρισης.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της αρμόδιας Δ/ση έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας**».
4. Την από 19-11-2020 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 395.826,09€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 19/07/2021.
5. Την από 17-06-2021 αίτηση του αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ του έργου: «**Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας δύο μηνών, μέχρι **19-09-2021**, λόγω α) αναμονής αποσφράγισης του παρασκευαστηρίου ασφάλτου & β) αναμονής έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ.
6. Το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υπόλοιπες εργασίες στο έργο πλην των ασφαλικών έργων.

Ιστορικό Του έργου

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλικού τάπητα κυκλοφορίας & των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης & βελτίωσης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της Επαρχιακής Οδού Ακράτας - Ζαρούχλας, συνολικού μήκους 37 χλμ, του Δήμου Ερυμάνθου στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Στο έργο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες που προβλέπονταν στην Τεχνική Περιγραφή, πλην των ασφαλικών εργασιών, οι οποίες κατ' αρχάς δεν μπορούσαν να κατασκευαστούν κατά τους χειμερινούς μήνες στο ορεινό τμήμα της οδού (η σύμβαση υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2020) και διότι ο ανάδοχος αναμένει την άδεια λειτουργίας της ασφαλικής μονάδας η οποία βρίσκεται σε αναστολή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι **19-09-2021**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι ασφαλικές εργασίες στο ορεινό τμήμα τους χειμερινούς μήνες και ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε φάση έγκρισης.

Πάτρα, 04/06/2021
Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165871/3675/01-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας», προϋπολογισμού 920.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: Λάμπρος Σπυράτος, με αναθεώρηση, μέχρι 19/09/2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα