



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 97254/797

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 265/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ'αριθμ. 42172/1298/8-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ'αριθμ. 470/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 74557/14352/19-9-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 265/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106293/900/18-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, , ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος

Στεργίου και η υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ κα Παπαγιάννη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 265/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 42172/1298/8-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Αντιμετώπιση Διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας»

1. Ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός μελέτης: 828.752,03€ (με ΦΠΑ)
 Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
 Ημερομηνία διαγωνισμού: 05-02-2007
 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
 Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 02-07-2007
 Ποσό σύμβασης: 468.800,00€ (άνευ ΦΠΑ, μετά από έκπτωση 20%)
 Ανάδοχος μελέτης: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
 Προθεσμία περαίωσης: 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
 1η Παράταση περαίωσης: 29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
 2η Παράταση περαίωσης: 30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
 3η Παράταση περαίωσης: 31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011
 4η Παράταση περαίωσης: 470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012

2. Σχετικά Έγγραφα:

- α) Η υπ' αριθμ. 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
- β) Η από 02-07-2007 σύμβαση ποσού: 468.800,00€ (άνευ ΦΠΑ), προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.
- γ) Η υπ' αριθμ. 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η πρόδρομη έκθεση και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.
- δ) Οι υπ' αριθμ. 29860/3038/01-06-2009, 30506/1429/15-03-2010, 31672/1434/15-04-2011 Αποφάσεις ΔΔΕ/ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ, με τις οποίες εγκρίθηκαν η 1^η, 2^η και 3^η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος, αντιστοίχως, με λήξη προθεσμίας περαίωσης της μελέτης την 31/12/2011.
- ε) Οι υπ' αριθμ. οικ. 202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ. 199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων της μελέτης του θέματος.
- στ) Η υπ' αριθμ. 52754/ΔΕ-8771/05-12-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος σε 828.752,03€.
- ζ) Το υπ' αριθμ. 245142/3100/11-01-2012 (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 11893/273/16-01-2012) έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ με το οποίο ενημερωθήκαμε για την αύξηση προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος από 557.872,00 € σε 828.752,03 € (με ΦΠΑ).
- η) Η υπ' αριθμ. 263/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η Σύναψη της 1ης Σ.Σ. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας».
- θ) Η υπ' αριθμ. 470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης της μελέτης έως την 31-12-2012.
- ι) Το υπ' αριθμ. 240121/9053/12-10-2012 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΔΕ με το οποίο διαβιβάστηκε για έλεγχο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο η 1^η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης του θέματος.
- ια) Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 308997/11411/31-12-2012 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2013.
- ιβ) Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2013, όπως αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 11-02-2013 με την υπ' αριθμ. 2 Πράξη - παρ.1.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν η 31-12-2012. Την 02-12-2011 ολοκληρώθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία η διαδικασία έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας, μετά τη δημοσίευση των σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το ΥΠΕΚΑ.

Την 16-01-2012 η Δ/νουσα Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός μελέτης από 557.872,00 € σε 828.752,03 € (με ΦΠΑ), προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης, που είναι αναγκαίες πριν την έναρξη εκπόνησης της οριστικής μελέτης. Κατόπιν με την 263/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π., το

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η Σύναψη της 1ης Σ.Σ. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας και διαβιβάστηκε για έλεγχο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο η 1η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης του θέματος.

Εν συνεχεία η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2013 και το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά (ομόφωνα), όπως αυτό αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 11-02-2013.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, την καθυστερημένη έκδοση της τελεσίδικης Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νομιμότητα ή μη της 1η συμπληρωματικής σύμβασης που αποσκοπεί στην εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών-μελετών που είναι αναγκαίες πριν την έναρξη εκπόνησης της οριστικής μελέτης και το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2012, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης:
«Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας»
 μέχρι την 31-12-2013».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- την υπ αριθμ. 42172/1298/8-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 470/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- τη θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2013

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέχρι την 31-12-2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου