



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 02 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ: 206277/1326

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **951/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **180507/4608/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **951/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2012ΕΠ00100032, ανάδοχος: Naquatec ΑΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 30^η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 209791/1354/26-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 951/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2012ΕΠ00100032, ανάδοχος: Naquatec ΑΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **180507/4608/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Εργολαβία:	Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως
Προϋπολογισμός Μελέτης	500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :	2012ΕΠ00100032 _ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Ανάδοχος	Naquatec
Διευθύνουσα Υπηρεσία	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ/ΠΔΕ

α/α	Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100032
2	Απόφαση Χρηματοδότησης	Η με αρ. πρωτ. 18367/ΔΕ-2417/20-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΣΦ-ΓΣΗ) Απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, με την οποία εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 001
3	Ποσό αρχικής Χρηματοδότησης	500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
4	Ημερομηνία δημοπράτησης	02.04.2018
5	Σύστημα δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
6	Μέση Έκπτωση	72,23%
7	Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού	Αρ. Απόφ. 1355/2018 Ο.Ε. ΑΔΑ: 6Υ717Λ6-ΟΙΣ
8	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	05.10.2018
9	Ανάδοχος	ΝΑQUATEC ΑΕ
10	Ποσό συμφωνητικού	138.842,95 € (με Φ.Π.Α.)
11	Αρχική προθεσμία περαίωσης	05.10.2019
12	Α.Π.Ε.	1 ^{ος} : εγκεκριμένος (σε ισοζύγιο) : ΩΔΠ67Λ6-ΛΕΠ 2 ^{ος} : εγκεκριμένος (σε ισοζύγιο) : 9Β6Ξ7Λ6-Θ4Γ

13	Απορρόφηση	40%
14	1 ^η Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 05.03.2019 με την υπ αρ 2189/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
15	2 ^η Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 05.10.2020 με την υπ αρ 368/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ ΨΦΚΥ7Λ6-198)
16	3 ^η Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 31.12.2020 με την υπ αρ 1035/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω6ΗΩ7Λ6-Υ4Θ)
17	4 ^η Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 31.07.2021 με την υπ αρ 1485/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ ΩΚΤΚ7Λ6-4ΕΣ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 30.06.2021 αίτησή του, ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 13/11/2021 λόγω καθυστέρησης έκδοσης της άδειας αγοράς-μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όσο και τους περιορισμούς για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών από το εξωτερικό, λόγω του covid-19

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A. Ιστορικό

Με την υπ αρ 1485/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ ΩΚΤΚ7Λ6-4ΕΣ) δόθηκε η 4^η Παράταση προθεσμίας έως 31.07.2021 για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το αρ πρωτ 353084/9390/08.01.2021 με θέμα 'Διαβίβαση απόφασης έγκρισης 4^{ης} παράτασης εκτέλεσης έργου'.

Με την από 30.06.2021 αίτησή του ο Ανάδοχος του έργου ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 13.11.2021 κυρίως λόγω καθυστέρησης έκδοσης της άδειας προμήθειας εκρηκτικών για την καθαίρεση του επικίνδυνου βράχου στην θέση Θεόκτιστο. Με βάση τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση του αναδόχου καίτοι η αίτηση έγινε στις 03.03.2021 στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα με αρ πρωτ. 1020/4408/03.03.2021, η άδεια δόθηκε στις 12.05.2021 με καθυστέρηση δύο μηνών. Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην θέση Θεόκτιστο και η βραχώδης μάζα τελικά καθαιρέθηκε εντός του Ιουλίου του 2021 αλλά για την ολοκλήρωση της εργολαβίας υπολείπεται η ασφάλιση του πρανούς με την τοποθέτηση πλεγμάτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιουλίου που λήγει η 4^η παράταση.

B. Έχοντας υπόψη :

- Τα προαναφερόμενα
- Τα άρθρα 147, 155 και 160 του Ν.4412/2016
- Όλες τις αιτήσεις παράτασης του αναδόχου
- Ότι σε χρονική περίοδο δύο μηνών (πλέον του Αυγούστου) είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών
- Επειδή είναι ουσιώδους σημασίας η ασφάλιση του πρανούς προ της έναρξης των βροχοπτώσεων

προτείνεται να δοθεί παράταση στον ανάδοχο του έργου προκειμένου για την ολοκλήρωση των εργασιών στην θέση Θεόκτιστο.

Δεδομένου ότι ο Αύγουστος θεωρείται και βάση του νέου νόμου 4782/2021 μήνας κατά τον οποίο αναστέλλονται οι προθεσμίες διαφόρων ενεργειών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31/10/2021 γιατί κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρόνου περαίωσης για το συμφέρον του έργου σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των πρανών και την αντιμετώπιση συνθηκών άρσης επικινδυνότητας στην θέση Θεόκτιστο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραγιάννη Χρήστο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 180507/4608/22-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2012ΕΠ00100032, ανάδοχος: Naquates Α.Ε., **μέχρι 31/10/2021**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα