



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Σεπτεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 225652/1444

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1032/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **219088/4730/11-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1032/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ571, κ.ε.: 2014ΣΕ57100004, ανάδοχος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 242963/1550/02-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1032/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ571, κ.ε.: 2014ΣΕ57100004, ανάδοχος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **219088/4730/11-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για τρεις μήνες ήτοι έως 30-10-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Την με αρ.πρωτ. 212681/4-8-2021 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου.
5. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.500.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 571/2014ΣΕ57100004

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 994.972,28€ /06.08.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 06.04.2021

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31.07.2021

Π/στό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 90,00%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 36,00%

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.10.2021

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, για τρεις μήνες μέχρι 30.10.2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω της διακοπής των εργασιών που προήλθε από την καθυστέρηση της αποπληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο, το οποίο έχει δώσει σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147, 152 §9 & 161 §3 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι**».
4. Την από 26-07-2021 αίτηση της αναδόχου **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** του έργου: «**Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **30-10-2021**.
5. Την από 06-08-2020 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 994.972,28€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 06/04/2021.
6. Την από 02/04/2021 αίτηση υποβολής του 3ου Λογαριασμού για το έργο η οποία έλαβε τον 84609/2081/02-04-2021 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
7. Το 84609/2081/08-04-2021 διαβιβαστικό του 3ου Λογαριασμού ποσού 232.177,48 € με ΦΠΑ, του έργου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το οποίο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την ανωτέρω (5) σχετική απόφαση.
8. Το 96722/13-4-2021 έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών, προς την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο αιτείται την χρηματοδότηση για την πληρωμή του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.
9. Την από 27/05/2021 αίτηση υποβολής του 4ου Λογαριασμού, για το έργο η οποία έλαβε τον 141009/3206/27-05-2021 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
10. Το 141009/3206/02-06-2021 διαβιβαστικό του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού 118.244,73€ με ΦΠΑ, του έργου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το οποίο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την ανωτέρω (5) σχετική απόφαση.
11. Την από 22/07/2021 αίτηση υποβολής του 5ου Λογαριασμού για το έργο η οποία έλαβε τον 206102/4426/22-07-2021 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
12. Το 206102/4426/22-07-2021 διαβιβαστικό του 5<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού 162.247,71 € με ΦΠΑ, του έργου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το οποίο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την ανωτέρω (5) σχετική απόφαση.
13. Την από 18-06-2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε ο ανάδοχος που έλαβε τον 161330/3594/14-06-2021 αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας, λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
14. Την 161330/3594/18-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑ37Λ6-96Ζ) απόφαση 2<sup>ης</sup> αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου.
15. Το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί σχεδόν στο σύνολό τους οι εργασίες χωματουργικών, Τεχνικών Έργων, Οδοστρωσίας, Ασφαλτικών και διαγράμμισης του οδοστρώματος και απομένουν μόνο οι εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας.
16. Το γεγονός ότι ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου είναι περίπου 90%.
17. Το γεγονός ότι η διακοπή εργασιών για την μη πληρωμή του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού είναι σε ισχύ.
18. Το γεγονός ότι από 02-8-2021 ο ανάδοχος δύναται να καταθέσει εκ νέου δήλωση διακοπής εργασιών για την μη πληρωμή του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού.
19. Το γεγονός ότι το σύνολο των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν αποσταλεί για πληρωμή ανέρχεται στο ποσό των 875.901,21€ από τα οποία ο ανάδοχος έχει πληρωθεί το ποσό των 363.231,29€, ενώ 512.669,92€ παραμένουν ανεξόφλητα.
20. Την με αρ.πρωτ. 212681/4-8-2021 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου.

**Ιστορικό του έργου**

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης, άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας & των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης & βελτίωσης της βετότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της Επαρχιακής Οδού Διάσελο – Ερυμάνθεια – Καλέντζι, συνολικού μήκους 11.000 χλμ, του Δήμου Ερυμάνθου στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανάλογα με τις ανάγκες κατόπιν αξιολόγησης κατά την κατασκευή του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 90% περίπου του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο αποστέλλονται οι λογαριασμοί για την μεταφορά των πιστώσεων για την πληρωμή τους, με συνέπεια να απαιτείται πολύ μεγαλύτερος χρόνος από τον προβλεπόμενο στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων (σχετ. 2) και να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για την πληρωμή τους στην ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση.

Η καθυστέρηση της αποπληρωμής του τρίτου λογαριασμού του έργου απέφερε την προβλεπόμενη από την νομοθεσία διακοπή εργασιών (σχετ 13-14) η οποία δε έχει αρθεί μέχρι σήμερα.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-10-2021**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω της διακοπής των εργασιών που προήλθε από την καθυστέρηση της αποπληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.

 Πάτρα, 09/08/2021  
Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 219088/4730/11-08-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ571, κ.ε.: 2014ΣΕ57100004, ανάδοχος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με αναθεώρηση, **για τρεις μήνες μέχρι 30.10.2021**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική