



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 231270/1468

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1036/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **204451/3354/19-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1036/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε..», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 242963/1550/02-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1036/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **204451/3354/19-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την υπ' αρ. 115766/2089/06-05-2021 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας ,προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , σύμφωνα με την οποία μετά την υπογραφή της σύμβασης , και λόγω θεομηνιών χειμώνα παρουσιάστηκαν αλληπάλληλες καθιζήσεις στην επαρχιακή οδό Καστράκι- Εμπεσσού- Όρια Νομού Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα Χρυσοπηγής- Φλωριάδας, όπου απαιτούνται για λόγους ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων ασφατικές εργασίες αποκατάστασης σε συνολικό μήκος 4,5 χλμ., για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,73% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, ως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική

περιγραφή και σύμφωνα με άρθρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες” ,σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

11. Την υπ. αρ. 115773/2090/07-05/2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επείγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής ,ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,73 % πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

12. Την υπ. αρ. 117217/2103/07-05-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επείγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) , με την οποία ο ανάδοχος καλέστηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω επείγουσες και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες.

13. Το από 06-05-2021 σχέδιο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών(1^η Σ.Σ.Ε.) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

14. Την από 08-06-2021 (α.π. 45/14-06-2021) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 11/ συνεδρίαση 03^η /2021)

15. Την με αρ. 816/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε περί «Έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης» του έργου του θέματος

16. Την υπ αριθμ 187683/3091/22-07-2021 εισήγηση του Αντ/ρχη Υποδομών προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ με θέμα : Τροποποίηση της 816/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον τίτλο του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ),11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ),51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)».

17. Την με αρ. 948/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε περί «Τροποποίησης της 816/21 απόφασης της Οικ. Επιτροπής ως προς τον τίτλο του υποέργου» του έργου του θέματος

18. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης του έργου έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (90%) και το γεγονός ότι ο ανάδοχος ήδη κατασκεύασε το 80% από τις ανωτέρω ενταλθείσες Επείγουσες Συμπληρωματικές Εργασίες..

19. Το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

20. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες , ήτοι μέχρι 31-10-2021 δεδομένου ότι : ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη υπογραφής εισέτι της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) ,χωρίς ευθύνη του αναδόχου

21. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 21-10-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501,τροπ.0, με Κ.Α:2014ΕΠ5010000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 53,50%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / 24-07-2020

1^{ος} Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / α.π.: /ΔΤΕΠΕΑΙΤ/340754/5996/17-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΜΨ7Λ6-03Χ)

2^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφ. : 2.678.018,81 με ΦΠΑ / 948/2021 απόφ. ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.

Προθεσμία έργου : ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (μέχρι 30/7/2021)

1^η Παράταση Εργασιών (αιτουμένη) : ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ μέχρι 30/10/2021.

Σας στέλνουμε την από 21-07-201 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3,00 μήνες , ήτοι μέχρι τις 30-10-2021

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι τις 30-10-2021 , λόγω ότι : ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη υπογραφής εισέτι της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) , χωρίς ευθύνη του αναδόχου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 204451/3354/19-08-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, **ήτοι μέχρι τις 30-10-2021**, λόγω ότι ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί μη υπογραφής εισέτι της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική