



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 235647/1496

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1042/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **235267/4121/25-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1042/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προεκτιμώμενη αμοιβή: 74.400,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 242963/1550/02-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1042/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προεκτιμώμενη αμοιβή: 74.400,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **235267/4121/25-08-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:	74.400,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού :	23/07/2019
Επιτευχθείσα έκπτωση :	8%
Ημερομηνία συμφωνητικού :	23/12/2019
Ποσόν συμφωνητικού :	68.448,00 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης :	2019ΚΑΠ1413000
Ημερομηνία 1ης Σ.Σ. :	13/07/2020
Ποσόν συμφωνητικού :	5.810,00 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης :	2019ΚΑΠ1413000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης	23/10/2020
1η παράταση συνολικής προθ. περαίωσης	23/01/2021 (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 676/2020)
2η παράταση συνολικής προθ. περαίωσης	23/07/2021 (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 453/2021)
3 ^η προτεινόμενη παράταση συνολικής	23/11/2021 προθ. περαίωσης

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος ζητά 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής για τέσσερις επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της 2^{ης} παράτασης, δηλ. έως τις 23/11/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης με την κύρωση της προτεινόμενης οριοθέτησης με έργα διευθέτησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το χρονικό διάστημα που εγκρίθηκε με τη 2^η παράταση, εως δηλ. τις 23-7-21, εξαντλήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΜΠΕ της μελέτης του θέματος από την ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. Συγκεκριμένα, δόθηκε από την ΠΕΧΩ προθεσμία, μέχρι τις 12/3/21, για τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών επί της ΜΠΕ της μελέτης. Επειδή όμως, μέχρι τότε, δεν είχαν γνωμοδοτήσει η Δ/νση Υδάτων Πελοπ/νήσου και η Γεν.Δ/νση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΔΕ, των οποίων οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται ουσιώδεις, εισήχθη ο φάκελος της ΜΠΕ της εν λόγω μελέτης, στις 31/3/21, στο ΠΕΣΠΑ της Αποκ/νης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι., το οποίον γνωμοδότησε θετικά για την έκδοση της ΑΕΠΟ της μελέτης. Στις 8-6-21, εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης Π.Ο. της μελέτης από τον Γεν.Δ/ντη ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι.

Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο ο φάκελος οριοθέτησης με πρόταση οριοθέτησης που περιλαμβάνει έργα διευθέτησης (κατ' αντιστοιχία με την εκδοθείσα ως άνω ΑΕΠΟ) ο οποίος έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για εφαρμογή της διαδικασίας κύρωσης οριογραμμών.

Επειδή για την υλοποιησιμότητα των προτεινόμενων έργων διευθέτησης είναι υποχρεωτική η έκδοση διοικητικής πράξης τμηματικής οριοθέτησης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του Ν.4258/14, που περιλαμβάνει την αποστολή της μελέτης οριοθέτησης στο Δ.Πύργου και στο Δ.Αρχ.Ολυμπίας για τις γνωμοδοτήσεις τους επ' αυτής και στη συνέχεια την διαβίβασή της στην ΠΕΧΩ της Αποκ/νης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. για κύρωση της προτεινόμενης οριοθέτησης στο μελετώμενο τμήμα του ποταμού.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι η παραπάνω διαδικασία απαιτεί επιπλέον χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί, παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως τις 23/11/21, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Εργων.ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.06/2021 πρακτικό αυτού (1^ο θέμα).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 235267/4121/25-08-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προεκτιμώμενη αμοιβή: 74.400,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2019ΚΑΠ1413000, ανάδοχος: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», έως τις 23/11/2021, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Π.Ε. Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.06/2021 πρακτικό αυτού (1^ο θέμα).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική