



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 271415/1731

ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1197/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **261609/6607/29-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1197/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» προϋπολογισμός: 270.600,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ 5003473, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: Σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - «Sigma μελετών Α.Ε.» - «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1197/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» προϋπολογισμός: 270.600,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ 5003473, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: Σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - «Sigma μελετών Α.Ε.» - «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **261609/6607/29-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας του θέματος, έως την προσωρινή παραλαβή του Υποέργου 1, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας και έως 30-03-2022 [σύμφωνα με τα (α) & (β) σχετικά].*

*Η εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας έχει ως εξής:*

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

*Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της πράξης [5003473] «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», [Κωδ. 2017ΣΕ27510045].*

*ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - «Sigma μελετών Α.Ε.» - «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».*

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης	ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ07580049 & 2017ΣΕ27510045
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	270.600,00€ με ΦΠΑ /
3. Απόφαση Χρηματοδότησης	Απόφαση Ε.Γ Υδάτων -ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 168713/30-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΤΖ0-0)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Δ.Δ.Ε.& ΔΤΕ /Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης	Απόφαση Δ.Δ.Ε.& ΔΤΕ /Π.Δ.Ε

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Δ.Ε.. & ΔΤΕ /Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	03-05-2012
3. Σύστημα Δημοπράτησης	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/Υπηρεσία .
4. Έκπτωση	44,39 %
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	25/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

6. Ποσό Σύμβασης	97.673,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7. Ημερομηνία Σύμβασης	39769/1213/οικ/ 11-2-2014

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως	30 μήνες
Παράταση – Υπό έγκριση	30-03-2022/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2021 (ΑΔΑ:.....)

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας με την με αριθ. πρωτ. από 35/ΤΣ/ΜΕΝ/114/02-08-2021 αίτηση ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της υπηρεσίας, έως την προσωρινή παραλαβή του υποέργου 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση του και τα συμβατικά τεύχη του υποέργου, ήτοι 30-03-2022, έχοντα υπόψη την εγκεκριμένη παράταση του Υποέργου 1 έως 30-09-2021.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 27 του Ν.3316/2005

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 39769/1213/οικ/ 11-2-2014, ισχύουσα σύμβαση υπηρεσίας του θέματος - άρθρο 3 αυτής «Προθεσμίες»- με χρόνο περαιώσεως τριάντα (30) ημερολογιακούς μήνες ή έως την προσωρινή παραλαβή σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας .

γ) Το από 02-08-2021 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσεως της υπηρεσίας έως την ολοκλήρωση του υποέργου 1 της πράξης του θέματος (συμβατική υποχρέωση).

δ) Την έως 30-09-2021 εγκεκριμένη παράταση περαιώσεως του υποέργου 1

ε) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη

στ) Το με α.π. 9445/20-09-2021 έγγραφο της ΕΥΔ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ., όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος της αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαιώσεως έως 30-03-2022.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-03-2022 της υπηρεσίας / Υποέργο 2 της πράξης ΟΠΣ5003473 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. (δια ζώσης), για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 261609/6607/29-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» προϋπολογισμός: 270.600,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ 5003473, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: Σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - «Sigma μελετών Α.Ε.» - «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», **μέχρι 30-03-2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική