



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 287175/1820

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1296/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **286996/5006/12-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1296/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενη αμοιβή: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείας, κ.ε.: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος μελετητής: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 292426/1856/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη-Πολονούφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1296/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **33^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενη αμοιβή: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείας, κ.ε.: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος μελετητής: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **286996/5006/12-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:	120.000 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία διαγωνισμού :	24-7-2017
Επιτευχθείσα έκπτωση :	72,62%
Ημερομηνία συμφωνητικού :	4/7/2019
Ποσόν συμφωνητικού :	32.796,43 € (με ΦΠΑ)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση:	15.551,90€ (με ΦΠΑ)
Σύνολο	48.348,34 € (με ΦΠΑ)
Πηγή χρηματοδότησης:	ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική προθεσμία περαίωσης:	4-7-2020
1η παράταση	3-10-2020
2 ^η παράταση	3-2-2021
3 ^η παράταση	3-8-2021
Αιτούμενη παράταση	3-2-2022

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, τη με 217027/3832/3-8-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 3-2-2022 «λογω των απαραίτητων αδειοδοτήσεων της Μ.Π.Ε και της επακόλουθης έγκρισης των μελετών» Με την προσέγγιση του αντικειμένου της μελέτης και, συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα με 1^η Σ.Σ για την ενσωμάτωση, στο αντικείμενο της Σύμβασης, Υδραυλικής Μελέτης Έργων Διευθέτησης της κοίτης σε 4 από τα υδατορεματά του συμβατικού αντικειμένου, η οποία (μελέτη) απαιτείται να προηγηθεί της εκπόνησης της ΜΠΕ.

Ο ως άνω Συγκριτικός Πίνακας που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχτηκε από την Υπηρεσία και μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας (γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου, έγκριση τροποποίησης ετήσιου επενδυτικού προγράμματος ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ για την ένταξη αύξησης του προϋπολογισμού μελέτης λόγω της προταθείσας 1^{ης} Σ.Σ, έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την 1^η ΣΣ εντός του έτους 2021), ολοκληρώθηκε η έγκριση του 1^{ου} Σ.Π με 1η Σ.Σ και υπογράφηκε στις 24-5-2021 και η 1^η Σ.Σ συνολικού ποσού 48.348,34€ με ΦΠΑ

Στη συνέχεια με το υπ αριθμ πρωτ. 217027/3832/3-8-2021 έγγραφο της η ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την Υδραυλική Προμελέτη έργων διευθέτησης και την ΜΠΕ

Με το ίδιο έγγραφο της η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 6 μήνες «λογω των απαραίτητων αδειοδοτήσεων της ΜΠΕ και επακόλουθης έγκρισης των μελετών» Για το ανωτέρω θέμα, έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό αυτού 8/2021 Θέμα 1ο

Κατόπιν αυτού

και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση της ΜΠΕ και των λοιπών μελετών

Εισηγούμεθα

να γνωμοδοτήσετε θετικά για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, κατά έξι μήνες δηλαδή έως τις 3/2/2022 για την ολοκλήρωση του συνόλου της μελέτης μετά των απαιτούμενων εγκρίσεων (εξασφάλιση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία με γνωμοδότηση κλπ. συναρμοδίων κατά το Νόμο Υπηρεσιών- Φορέων).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 286996/5006/12-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4^η παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενη αμοιβή: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ΠΕ Ηλείας, κ.ε.: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος μελετητής: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., κατά έξι μήνες δηλαδή έως τις **3/2/2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική