



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Νοεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 333728/2021

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1413/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **299101/7454/18-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1413/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 65/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 334658/2032/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1413/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **299101/7454/18-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης                | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.   |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης                          | Αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης                              | 23-11-2018  |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης                                 | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης   |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση "                              | 51,43%  |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 870/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΤ97Λ6-ΩΚΘ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.            |
| 7. Ποσό Σύμβασης  | 2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.)   |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης                                  | 07/12/2020  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης         | 07/12/2021 (12 μήνες)    |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 31/05/2022 (Υπό έγκριση) |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : .**

- |  |   |
|--|---|
| 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)                             | 2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης με αρ. 901/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΡΗ7Λ6-ΞΡΦ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1 <sup>η</sup> Σ..Σ.Ε. (υπερσυμβατικός) | 3.630.216,76€ (Απόφαση έγκρισης με αρ. 1257/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΠΥ7Λ6-1ΒΨ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)            |

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την από 21-10-2021 αίτησή του (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/299101/7454/21-10-2021) ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-05-2022, δηλαδή κατά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται διότι με τη με αρ.1257/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΠΥ7Λ6-1ΒΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. του υπόψη υποέργου και απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και εγκρίσεων (υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προκειμένου στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον εν λόγω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. αφορούν φυσικό αντικείμενο άμεσης αντιμετώπισης απρόβλεπτης υφιστάμενης κατάστασης

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκε η τεχνική ανάγκη πρόσθετων εργασιών οι οποίες προέκυψαν σε αντιμετώπιση των απρόβλεπτων διαμορφούμενων καταστάσεων, ήτοι πυρκαγιές κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο τόσο εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πού όμως λόγω του ανάγλυφου ο φυσικός υδραυλικός αποδέκτης των πυρόπληκτων περιοχών είναι ο Αλφειός ποταμός .

Ειδικότερα, υπάρχει αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης σε βλάβες, σε εκτενέστερο βαθμό σε σχέση με την προβλεφθείσα αρχική σύμβαση για την αντιμετώπιση πρόσθετου υδάτινου φορτίου (υδατοπαροχής) και οι οποίες εντοπίζονται στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης του έργου. Οι θέσεις αυτές χωροθετούνται στην όχθη του ποταμού Αλφειού (με έμφαση εντός του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας – περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, απόφαση κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη των δημοτικών ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης /α.π.ΓΓ13373/05-08-2021 και δημοτικών ενοτήτων Ωλένης και Πύργου/α.π. ΓΓ 7290/06-08-2021).

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του συνόλου του έργου, συνυπολογίζοντας τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., θεωρούμε αναγκαία την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 31-05-2022, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.4412/2016) για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και την ανάσχεση συνθηκών επικινδυνότητας πλημμύρας λόγω των πυρκαγιών του τρέχοντος έτους (κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αλφειού και ειδικότερα των Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης).

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-05-2022 δηλαδή κατά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους, για το υποέργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ΄ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β΄/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β΄/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ΄ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 299101/7454/18-11-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, μέχρι 31-05-2022, δηλαδή κατά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα