



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Δεκεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 363870/2196

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της  
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1533/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **280147/4684/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1533/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 440.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ ΚΑΠ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001, ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 365394/2209/10-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1533/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 440.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ ΚΑΠ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001, ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **280147/4684/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομων και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Το από 10-08-2021 , με αριθμ. πρωτ. 138194/2370/11-08-2021(ΑΔΑ: ΩΔ0Φ7Λ6-ΠΞ9, ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ009064796 2021-08-11), Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους τρείς(3) μήνες.
11. Το με αριθ. Πρωτ. 13214/18-10-2021 (α.π. εισερχ.302852/5071/25-10-2021) έγγραφο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώθηκε για τις νέες καταπτώσεις του πρανούς επιχώματος και τις βλάβες καταστρώματος της οδού Παλαίρου – Πογωνιάς , στη θέση «ΟΧΘΙΑ» , σε συνέχεια του υπό κατασκευή έργου, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα( βροχοπτώσεις) της θεομηνίας «Μπάλος» .
12. Την από 09-11-2021 (α.π. εισερχ. 322643/5374/10-11-2021) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού, που διαπιστώνει επέκταση της παλαιότερης κατολίσθησης του πρανούς επιχώματος, που αποκαθίσταται από το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», σε επιπλέον μήκος 100μ., στην αριστερή πλευρά της οδού , με αντίστοιχη

ρηγμάτωση και καθίζηση τμήματος του καταστρώματος της , συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή κατά την διάρκεια της θεομηνίας «Μπάλος». Στην αναφορά προτείνει την κατεπείγουσα αποκατάσταση των βλαβών μέσω της διαδικασίας του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 : «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες», προς αποτροπή της ολικής κατάρπτωσης του πρανού επιχώματος, που θα έχει ως συνέπεια την ολική καταστροφή του καταστρώματος της οδού αλλά και του πιθανού κίνδυνου για τις οικίες- κτίσματα που εφάπτονται του δρόμου.

13. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 97,30%, παρά την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο η αντίστοιχη καθυστέρηση προμήθειας συρματοκιβωτίων , τα όποια άρχισαν να παραλαμβάνονται στα μέσα του Οκτώβρη.

14. Το γεγονός ότι το εναπομένων ποσοστό ( 2,70%) του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης του έργου αφορά μόνο σε ασφαλικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω της αναγκαστικής, διακοπής της παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, που θα ξεκινήσει πάλι την επόμενη άνοιξη.

15. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαιώσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι 10-05-2021 ,δεδομένου ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας προμήθειας των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου συρματοκιβωτίων από τον προμηθευτή τους και της αντίστοιχης καθυστέρησης που επέφερε στο έργο.

β) υπάρχει η αδυναμία κατασκευής των εναπομενουσών ασφαλικών εργασιών λόγω της αναγκαστικής, διακοπής της παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, που θα ξεκινήσει πάλι την επόμενη άνοιξη.

γ) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση , για την κατασκευή των απαιτούμενων επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των νέων βλαβών, προς αποτροπή της ολικής κατάρπτωσης του πρανού επιχώματος, που θα έχει ως συνέπεια την ολική καταστροφή του καταστρώματος της οδού αλλά και του πιθανού κίνδυνου για τις οικίες- κτίσματα που εφάπτονται του δρόμου.

16. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 440.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 17-02-2021

Πηγή Χρηματοδότησης : Κ.Α.Π. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001)

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 56,04%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 193.426,88€ με ΦΠΑ / 10-08-2021(αρ. πρωτ. 138194/2370/11-08-2021(ΑΔΑ: ΩΔ0Φ7Λ6-ΠΞ9)

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : 193.426,88€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/337704/5609/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ7Λ6-Ι3Τ)

Προθεσμία περαιώσης του έργου : 3 μήνες (10-11-2021)

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 6 μήνες (10-05-2021) / προς έγκριση

Σας στέλνουμε την από 06-10-2021 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαιώσης των εργασιών κατά 1,0 μήνα και 21 ημέρες , ήτοι μέχρι τις 31-12-2021.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι 10-05-2021, λόγω ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας προμήθειας των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου συρματοκιβωτίων από τον προμηθευτή τους και της αντίστοιχης καθυστέρησης που επέφερε στο έργο.

β) υπάρχει η αδυναμία κατασκευής των εναπομενουσών ασφαλικών εργασιών λόγω της αναγκαστικής, διακοπής της παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, που θα ξεκινήσει πάλι την επόμενη άνοιξη.

γ) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση , για την κατασκευή των απαιτούμενων επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των νέων βλαβών, προς αποτροπή της ολικής κατάρπτωσης

του πρανού επιχώματος, που θα έχει ως συνέπεια την ολική καταστροφή του καταστρώματος της οδού αλλά και του πιθανού κίνδυνου για τις οικίες- κτίσματα που εφάπτονται του δρόμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Κιτσοπάνο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 280147/4684/10-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
- Τη διόρθωση της ημερομηνίας ως προς το ορθό από τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντη της Π.Δ.Ε..

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 440.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ ΚΑΠ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001, ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι **10-05-2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική