



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 364542/2201

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1537/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **359237/6146/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1537/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», MIS 5045654, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 365394/2209/10-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1537/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», MIS 5045654, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **359237/6146/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.740.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 13/05/2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 55,29%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 778.008,25€ (με Φ.Π.Α)/ 15.10.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 15/10/2020
Συμβατική Περαίωση	: 15/08/2021
1 ^η Παράταση Περαίωσης	: 10/10/2021 με την αρ. 927/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:Ψ09Τ7Λ6-ΣΕΘ)
2 ^η Παράταση Περαίωσης	: 30/11/2021 με την αρ. πρωτ. 320189/5525/9-11-2021 απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:6ΜΙ67Λ6-Λ67)
3 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/12/2021 με την αρ. πρωτ. 37862/5784/24-11-2021 απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:9Β197Λ6-ΞΨ0).
Προτεινόμενη περαίωση (4 ^η Παράταση)	: 28/2/2022
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1- Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 23/11/2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 28.2.2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου καλύπτει άνω του 90,00% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ συνεχίζονται οι προβλεπόμενες εργασίες εκτός των εργασιών οριζόντιας σήμανσης της οδού.
2. Απαιτείται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπονται στη μελέτη του Υποέργου : «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)» και για το σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου το με αρ. πρωτ. 254726/4504/4-11-2021 έγγραφό μας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαιτητές για την εκτέλεση των εργασιών σήμανσης της οδού και έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθ. 45/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας [ΑΔΑ: ΨΕΒΠ7Λ6-1ΧΡ], ενώ αναμένεται η έγκρισή τους από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση και πλήρης εφαρμογή των εργασιών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.

3. Για να γίνουν οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επικρατούν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ώστε η επιφάνεια του οδοστρώματος να διαθέτει την απαραίτητη ξηρασία προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια εκτέλεση της διαγράμμισης (η οποία συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες οριζόντιας σήμανσης) της οδού.

4. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5706/7-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 4^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 28/2/2022.

Κατόπιν αυτών,

επειδή, αναμένεται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2,

επειδή, διανύουμε χειμερινή περίοδο με έντονα καιρικά φαινόμενα και πολλές βροχοπτώσεις και η χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών της οριζόντιας σήμανσης είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων,

επειδή, για τους παραπάνω λόγους οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην ολοκλήρωση των εργασιών και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,

επειδή, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών και πέραν της ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του διακηρυγμένου φυσικού αντικείμενου του έργου,

επειδή, η αιτηθείσα παράταση προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και το σκοπό του έργου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση της 4^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως την 28-2-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου, κατά την οποία η αναθεώρηση τιμών θα ισχύσει μόνο για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης των οποίων η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.752 €, ήτοι σε ποσοστό 4,7% της συνολικής δαπάνης του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 359237/6146/10-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.),

χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», MIS 5045654, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους, **έως την 28-02-2022**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου, κατά την οποία η αναθεώρηση τιμών θα ισχύσει μόνο για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης των οποίων η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.752,00€, ήτοι σε ποσοστό 4,7% της συνολικής δαπάνης του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική