



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 363614/2190

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1550/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **323531/5562/07-12-2021** (ορθή επανάληψη στις 10/12/2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1550/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράταξη προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 365394/2209/10-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1550/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **33^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **323531/5562/07-12-2021** (ορθή επανάληψη στις 10/12/2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 08-07-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 20,00% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (1.612.903,23+387.096,78 ΦΠΑ)=2.000.000,01 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12-03-2020
Συμβατική Περαίωση	: 12-03-2021
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/07/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 77/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2)
2 ^η Παράταση περαίωσης	: 30/09/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφ. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8)
3 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/12/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ)
Προτεινόμενη 4 ^η Παράταση περαίωσης	: <u>12/03/2022</u>
1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 313246/5113/24-11-2020 ΑΔΑ:ΩΝΓ97Λ6-ΟΓΞ) Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
2 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 2ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 210300/3705/27-07-2021 ΑΔΑ:ΨΩΛΩ7Λ6-ΦΟ4 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
Πιστώσεις	: Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501 (κωδ. 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 11.11.2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 12/03/2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

➤ Με την υπ' αριθμ. 77/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2) εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 12/07/2021, ενώ με την υπ' αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/9/2021. Με την υπ' αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ) εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 12/12/2021.

➤ Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η πρόοδος των εργασιών στο έργο (ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλπ) και ήδη, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου, υπερβαίνει το 85,00% .

➤ Το γεγονός ότι στο πλαίσιο υλοποίησης κατασκευής του έργου του θέματος κρίθηκε αναγκαία η μετατόπιση ενός στύλου (1) της ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ευρίσκεται εντός του χώρου εκσκαφής ενός τοιχίου που απαιτείται όπως κατασκευαστεί στο πλαίσιο συντήρησης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού που διέρχεται από την είσοδο του οικισμού της Τ.Κ. Ξυλοκέρας (με κατεύθυνση από Χανάκια προς Βούναργο). Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω στύλος, του οποίου απαιτείται η μετατόπιση, βρίσκεται εντός όμορης ιδιοκτησίας που γειτνιάζει με την επαρχιακή οδό και εντός τμήματος αυτής που παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη για την τοπική διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού. Από την ΔΕΔΔΗΕ ζητήθηκε η εκτίμηση του κόστους μετατόπισης του επίμαχου στύλου, το οποίο κόστος εκτιμήθηκε (σ.σ. από την ΔΕΔΔΗΕ) στο ποσό των 1.724,37€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 2.138,22€ με Φ.Π.Α. Ειδικότερα για το συγκεκριμένο θέμα έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες :

ο Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 131246/2323/19-05-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ΔΕΔΔΗΕ, με θέμα «Μετατόπιση στύλου για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου συντήρησης επί επαρχιακής οδού», ζητήθηκε εκτίμηση του κόστους

ο Με το με αριθ. πρωτ. 3836/01-06-2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, Περιοχή Πύργου, περιγράφονται οι εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν και το απαιτούμενο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στην ΔΕΔΔΗΕ πριν την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να συντελεστεί η Παραλλαγή του δικτύου της.

ο Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 149192/2631/03.06.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Διατάκτη της Π.Δ.Ε. υποβλήθηκε αίτημα δέσμευσης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2021

ο Εν συνεχεία εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/206668/11281/23.07.2021 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου, στην οποία αναφέρεται ότι η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.03.072.0899.01.0011 και απαιτείται έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε..

ο Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 214154/3781/30-07-21 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. εστάλη η απαιτούμενη εισήγηση για την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης

ο Ελήφθη η υπ' αριθμ. 1045/2021/10.09.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ο Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 251739/4462/21.09.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας απεστάλησαν τα αποδεικτικά αποπληρωμής τιμολογίου της ΔΕΔΔΗΕ στην Δ/νση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΕ Ηλείας και αναμένεται να γίνουν οι διαδικασίες καταβολής του απαιτούμενου ποσού στην ΔΕΔΔΗΕ.

Όταν ολοκληρωθεί η καταβολή του απαιτούμενου ποσού αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ θα προβεί στην μετατόπιση του εν λόγω στύλου και ακολούθως θα μπορεί να προχωρήσει ο εργολάβος στην εκτέλεση κατασκευής του τοιχίου και της τοπικής διαπλάτυνσης της οδού.

Οι εν λόγω προαναφερθείσες ενέργειες εκτιμάται ότι χρονικά θα διαρκέσουν για την ολοκλήρωση τους περί τους δύο (2) έως τρεις (3) μήνες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου (ήτοι μέχρι τις 12/12/2021) δεδομένου και των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου δεν επαρκεί για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που υπολείπονται για την έντεχνη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικείμενου αυτού.

Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 4^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 12/03/2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς

υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την αρ. πρωτ.: 323531/5562/07-12-2021 (ορθή επανάληψη στις 10/12/2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», έως στις **12/03/2022** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική