



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Δεκεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 363702/2191

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1536/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **359487/7235/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1536/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Υποδομών /ΣΑΕ071,κ.ε.: 2017ΣΕ07100019, ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 365394/2209/10-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1536/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Υποδομών /ΣΑΕ071,κ.ε.: 2017ΣΕ07100019, ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **359487/7235/10-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 07-12-2021(ΔΤΕΑ/359487/7235/08-12-2021) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-03-2022 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 09-12-2021 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-03-2022 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.500.000€ με Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 071/ 2017ΕΠ07100019

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.125.345,64 € /02.11.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 02.05.2021

5. Την με αρ.521/2021 (6ΖΥΥ7Λ6-57Σ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», έως την 31-12-2021

6. Την από 23/09/2021 υποβολή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού από την ανάδοχο ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.  
(Δεν έχει εξοφληθεί)

7. Την από 16/11/2021 υποβολή του 6<sup>ου</sup> λογαριασμού από την ανάδοχο ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.  
(Δεν έχει προωθηθεί στο ΠΤΑ λόγω έλλειψης πίστωσης)

8. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 1.125.345,64€

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 91,67%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 67,40% (την 09/12/2021)

9. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.03.2022

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 3 (τρεις) μήνες ήτοι μέχρι 31/03/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των λογαριασμών έχει επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του εργοταξίου, των μηχανημάτων και συνεργιών για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου το χειμώνα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετοί κλπ) δεν επιτρέπουν τη διαγράμμιση και τις εν γένει εργασίες σήμανσης και ασφάλειας, οι οποίες έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί το έργο.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

#### **Έχοντας Υπόψη:**

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ**» ΑΝΑΔΟΧΟΥ «**ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ**»
4. Την από 02/11/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.125.345,64 € με το Φ.Π.Α
5. Την ημερομηνία αρχικής περαίωσης η οποία ήταν **02/05/2021**
6. Την με αρ.521/2021 (6ΖΥΥ7Λ6-57Σ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά**»
7. Την από 6-12-2021 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/356314/7181) αίτηση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 5<sup>ου</sup> Λογαριασμού,
8. Την από 07/12/2021 (ΔΤΕΑ/359487/7235/08-12-2021) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-03-2022, λόγω της μη εξόφλησης του 5<sup>ου</sup> Λογαριασμού και λόγω των καιρικών συνθηκών οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 3 (τρεις) μήνες ήτοι μέχρι 31/03/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των λογαριασμών έχει επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του εργοταξίου, των μηχανημάτων και συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου το χειμώνα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετοί κλπ) δεν επιτρέπουν τη διαγράμμιση και τις εν γένει εργασίες σήμανσης και ασφάλειας, οι οποίες έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί το έργο.

Πάτρα 09/10/2021

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 359487/7235/10-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Υπουργείο Υποδομών /ΣΑΕ071,κ.ε.: 2017ΣΕ07100019, ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, για 3 (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι **31/03/2022**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική