



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 117155/977

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 329/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 107946/3746/25-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) η υπ' αριθμ. 500/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 76284/14641/18-9-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 329/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων –θάμνων και καθαρισμός τάφρων – τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου Θέρμου», προϋπ. μελέτης 200.000€ αναδόχου ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, ΚΑΠ /2012», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 124574/1072/10-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 329/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων - θάμνων και καθαρισμός τάφρων - τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου Θέρμου», προϋπ. μελέτης 200.000€ αναδόχου ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ, ΚΑΠ /2012»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. 107496/3746/25-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου-Θέρμου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ/2012 της ΠΔΕ |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 200.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 31-07-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 8,00 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Υπ. Αριθμ.: 500/2012 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 188.252,89 € (με ΦΠΑ) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 26-10-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 26- 02-2013 |
| 2. 1 ^η Παράταση | <u>Προτείνεται έως 15-06-2013</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Δεν έχουν συνταχθεί.

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 06-02-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ.:33749/942/06-02-2013 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **13-06-2013**, δηλαδή κατά δύομισι (2,5) μήνες, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης προκειμένου να:

"Ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, αφού η ολοκλήρωσή τους στη συμβατική προθεσμία δεν κατέστη δυνατή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή".

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, αφού η εκτέλεση και ολοκλήρωσή των εργασιών της εργολαβίας που αφορά σε μεγάλο βαθμό σε ασφαλικές εργασίες, ήταν αδύνατο να γίνει εντός της συμβατικής προθεσμίας λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμεστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **15-06-2013**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά δύομισι (2,5) μήνες, ώστε να ολοκληρωθούν και οι εργασίες ασφαλικών που δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν λόγω κακοκαιρίας, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ αριθμ. 107496/3746/25-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- Την υπ' αριθμ. 500/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Το υπ' αριθμ. 85/19-4-2013 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάμνων και

καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου» μέχρι 15-06-2013, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά δύομισι (2,5) μήνες, χωρίς αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου