



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 383724/2298

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1627/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:**340337/6947/23-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1627/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, Ανάδοχος: ΓΕΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 73/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 27^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 384836/2318/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1627/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **29^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, Ανάδοχος: ΓΕΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **340337/6947/23-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για 6 (έξι) μήνες, ήτοι έως 30-06-2022 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.*
3. *Την αίτηση του αναδόχου.*
4. *Τα στοιχεία του έργου :*

<i>Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης</i>	<i>: 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α</i>
<i>Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση</i>	<i>: 03.09.2019 / 68,19 %</i>
<i>Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>: ΣΑΕΠ 501</i>
<i>Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία</i>	<i>: 795.221,80 / 29.06.2020</i>
<i>Πληρωτέοι λογαριασμοί</i>	<i>: 226.474,21</i>
<i>Συμβατική προθεσμία περαιώσεως</i>	<i>: 30.06.2021</i>
<i>1^η Παράταση προθεσμίας περαιώσεως</i>	<i>: 30.12.2021</i>
5. *Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας* : 30.06.2022
6. *Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών* : 80%

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.06.2022, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής αρχικής σύμβασης καθώς και αυτής που εμπεριέχονται στον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου που έχουν ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν που έλαβαν χώρα κατά τη θερινή περίοδο του 2021, σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουρραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας».
4. Την από 29.06.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 795.221,80 € με το ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 30/06/2021 και της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 30/12/2021.
6. Την από 25/11/2021 απόφαση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουρραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» Προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ2015ΕΠ50100002), Αναδόχου : ΓΕΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 30/06/2022.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

α) Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης και να εκτελεστούν οι εργασίες της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της κυρίας σύμβασης καθώς και αυτές που εμπεριέχονται στον 2ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Τ.Σ. της Π.Δ.Ε. στις 25/11/2021 και σύμφωνα με την αποστολή του σχετικού Τ.Δ.Υ. για έγκριση της πίστωσης. Οι εργασίες που εμπεριέχονται προβλέπουν πρόσθετες εργασίες που

κατέστησαν αναγκαίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έλαβαν χώρα κατά τη θερινή περίοδο του 2021, σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας (και την κήρυξη αυτών σε κατάσταση έκτακτης), καθώς καταστράφηκαν δασικές εκτάσεις στις λεκάνες απορροής που εξυπηρετούνται από τον Βουραϊκό ποταμό και όμορους χείμαρρους στην ευρύτερη περιοχή αυτού. Λόγω της αδυναμίας πλέον του εδάφους να απορροφήσει τα όμβρια ύδατα, ελλείψει επαρκούς φυτικής βλάστησης, αυξάνουν γεωμετρικά τα υδρολογικά δεδομένα, βάσει των οποίων έγιναν οι αρχικές εκτιμήσεις για τις αναγκαίες εργασίες κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.

Η έκταση των ζημιών από πυρκαγιές στις προαναφερόμενες περιοχές δημιούργησαν άμεση ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον επειγόντων παρεμβάσεων αφού λόγω των εκτεταμένων καταστροφών στη φυτική βλάστηση επικίνδυνονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου έντονα πλυμμηρικά φαινόμενα με άμεσο κίνδυνο υπερχειλίσης των χείμαρρων στις περιοχές αυτές με αποτέλεσμα να επέλθουν καταστροφές οικιών, ιδιοκτησιών και υποδομών και βεβαίως δημιουργείται αυξημένη επικινδυνότητα για τη ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της αναμενόμενης ιδιαίτερα αυξημένης ροής υδάτων που δε θα συγκρατούνται από τις καμένες περιοχές, απαιτούνται πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα, όπως εκτεταμένοι καθαρισμοί και εκβανθύσεις της κοίτης, αυξημένα σημεία προστασίας με σαραζανέτ, καθαρισμοί και κοιποστρώσεις γεφυρών.

Επομένως, οι προαναφερόμενες απρόβλεπτες και καταστροφικές πυρκαγιές κατά την θερινή περίοδο δημιούργησαν την άμεση επείγουσα χρονικά ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών ομοειδών με την αρχική σύμβαση εργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα από την αρχικά προβλεφθείσα και που βεβαίως ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και για το λόγο αυτό απαιτείται η παράταση της αρχικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και της 1^{ης} δοθείσας παράτασης κατά έξι μήνες, ήτοι ως τις 30/06/2022.

Πάτρα 20/12/2021

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη – Υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 - Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 340337/6947/23-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, Ανάδοχος: ΓΕΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, για έξι μήνες, **ήτοι έως 30.06.2022**, με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 7, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική