



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 09/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1
1^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 25^η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17841/56/21-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κοροβέσης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100042, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **377378/7546/12-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 17-12-2021(ΔΤΕΑ/377378/7546/17-12-2021)αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης έως την 11-05-2022για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 11-01-2022 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 11-05-2022και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :300.000€ με Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 001/2019ΕΠ00100042

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 204.487,46 € /22.07.2021

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 22.01.2022

5. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 204.487,46 €

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 10%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 0% (την 11/01/2022)

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 11.05.2022

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 3,5 (τρισήμισι) μήνες ήτοι μέχρι 11/05/2022κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσε να γίνει έναρξη των εργασιών καθώς οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση του χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εφαρμόστηκαν στις 12-10-2021 με ευθύνη του κυρίου του έργου,

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, και β) από τις 26-11-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με πολύ μεγάλα ύψη νερού και πλημμύρες και ο Δήμος Δυτικής Ελλάδας κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γίνουν εργασίες στο έργο.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ**» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. Την από 22/07/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη **204.487,46 €** με το Φ.Π.Α
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν **22 - 01-2022**
6. Την από 17/12/2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 3,5 (τρεισήμισι) μήνες ήτοι μέχρι 11/05/2022 λόγω α) της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών καθώς οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση του χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εφαρμόστηκαν στις **12-10-2021** με ευθύνη του κυρίου του έργου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, και β) από τις 26-11-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με πολύ μεγάλα ύψη νερού και πλημμύρες και ο Δήμος Δυτικής Ελλάδας κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γίνουν εργασίες στο έργο. .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για 3,5 (τρεισήμισι) μήνες ήτοι μέχρι 11/05/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσε να γίνει έναρξη των εργασιών καθώς οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση του χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εφαρμόστηκαν στις **12-10-2021** με ευθύνη του κυρίου του έργου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, και β) από τις 26-11-2021 εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με πολύ μεγάλα ύψη νερού και πλημμύρες και ο Δήμος Δυτικής Ελλάδας κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γίνουν εργασίες στο έργο.

Πάτρα 11/01/2022

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100042, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για 3,5 (τρεισήμισι) μήνες, ήτοι μέχρι 11/05/2022, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα