



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 32/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2
2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 28^η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 19516/59/24-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ – ΜΠΑΓΙΑ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**352451/5794/13-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομαμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την από 09-03-2020 αριθμ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ006416967 2020-03-11) αρχική σύμβαση ποσού : 1.406.908,81 € (με Φ.Π.Α.), με ημερομηνία περαίωσης την 09-03-2021.
11. Την αρ. 323/2021 (α.π. 68289/433/23-03-2021 / ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες , μέχρι τις 09-07-2021.
12. Την υπ' αριθμ.:445/2021 (αρ. πρωτ. 96254/626 /20-04-2021, ΑΔΑ: ΨΘΨΖ7Λ6-4ΛΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ,συνολικής δαπάνης: 1.610.910,58€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού 204.001,77€ με Φ.Π.Α.
13. Την από 30-06-2021 αριθμ. πρωτ. 4174/37/11-03-202 (ΑΔΑ: 6ΘΤΒ7Λ6-ΠΙ5, ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008847023 2021-07-01) (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού : 204.001,77€ (με Φ.Π.Α.), με ημερομηνία περαίωσης την 30-09-2021.
14. Την αριθμ. 1194/2021 (α.π. 271851/1732/06-10-2021 / ΑΔΑ: ΨΘΤ17Λ6-2ΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 31-12-2021.
15. Το από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ) του έργου , που εγκρίθηκε με την α.π. 252537/4149/21-09-2021(ΑΔΑ: ΩΧ6Χ7Λ6-ΤΝΡ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας.
16. Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο ,τόσο της αρχικής σύμβασης ,όσο και της 1^{ης} Σ.Σ. , αλλά έχει εκτελέσει και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που προβλέπονται στο από 30-08-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ
17. Την από 17-12-2021 νέα Δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους , του αναδόχου , για τις βλάβες (θέση Μακριά Λογγά και Λαμπίρι) που επέφερε στο έργο η θεομηνία της 11-12-2021.
18. Την αριθμ.πρωτ: 385649/6394 /27-12-2021(ΑΔΑ: 9ΟΖ97Λ6-ΟΔΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας περί ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του άρθρου 157 παρ. 5 του Ν.4412/2016.
19. Το από 27-12-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο ,το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας) στις 27-12-2021 (α.π. εισερχ. 386833/6431), σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή στις 27-12-2021 διενέργησε αυτοψία στο σημείο των βλαβών (θέση Μακριά Λογγά και Λαμπίρι) και αφού διαπίστωσε το είδος ,την έκταση , την αιτία των βλαβών καθώς και την μη ύπαρξη ευθύνης του αναδόχου , πρότεινε όπως αυτός προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών με την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο.
20. Την με α.π.386833/6431/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΔΝ7Λ6-6ΙΗ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-12-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.
21. Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση των νέων βλαβών από ανωτέρα βία απαιτείται επί πλέον χρόνος
22. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι μέχρι 30-04-2022 ,δεδομένου ότι :
- α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας προμήθειας των απαιτούμενων συρματοκιβωτίων από τον προμηθευτή τους και της αντίστοιχης καθυστέρησης που επέφερε στο έργο ,για την κατασκευή των εργασιών αποκατάστασης βλαβών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο με την α.π. 252537/4194/21-09-2021(ΑΔΑ: ΩΧ6Χ7Λ6-ΤΝΡ) πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ)
- β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας εκτέλεσης των ασφαλικών εργασιών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρωτόκολλο ,από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες , αλλά και λόγω του γεγονότος της αναγκαστικής διακοπής της παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, που θα ξεκινήσει πάλι την επόμενη άνοιξη.
- γ) απαιτείται επί πλέον χρόνος τόσο για την αποκατάσταση των νέων βλαβών από ανωτέρα βία αλλά και για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει και το 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.

23. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 06-05-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,83%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.406.908,81€ με ΦΠΑ / 09-03-2020(αρ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94)

1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : (1.406.908,81€ +204.001,77€) =1.610.910,58€ με ΦΠΑ / αρ. 445/2021(αρ. πρωτ. 96254/626 /20-04-2021, ΑΔΑ: ΨΘΨΖ7Λ6-4ΛΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (09-03-2021)

1^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 4 μήνες (09-07-2021) / αριθμ. 323/2021 (α.π. 68289/433/23-03-2021 / ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προθεσμία περαίωσης της 1^{ης} Σ.Σ. : 3 μήνες (30-09-2021)

2^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 3 μήνες (31-12-2021) / αριθμ. 1194/2021 (α.π. 271851/1732/06-10-2021 / ΑΔΑ: ΨΘΤ17Λ6-2ΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

3^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 3 μήνες (30-04-2022) / υπό έγκριση.

Σας στέλνουμε την από 02-12-2021 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 3,00 μήνες , ήτοι μέχρι τις 31-03-2022.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-04-2022 , λόγω ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας προμήθειας των απαιτούμενων συρματοκιβωτίων από τον προμηθευτή τους και της αντίστοιχης καθυστέρησης που επέφερε στο έργο ,για την κατασκευή των εργασιών αποκατάστασης βλαβών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο με την α.π. 252537/4194/21-09-2021(ΑΔΑ: ΩΧ6Χ7Λ6-ΤΝΡ) πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ)

β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αδυναμίας εκτέλεσης των ασφαλικών εργασιών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρωτόκολλο ,από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες , αλλά και λόγω του γεγονότος της αναγκαστικής διακοπής της παραγωγής ασφαλιστικού υλικού, που θα ξεκινήσει πάλι την επόμενη άνοιξη.

γ) απαιτείται επί πλέον χρόνος τόσο για την αποκατάσταση των νέων βλαβών από ανωτέρα βία αλλά και για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει και το 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την διόρθωση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. ότι αφορά την 3^η παράταση και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ – ΜΠΑΓΙΑ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ, κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-04-2022, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα