



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 50/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3

3^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 01 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 25546/88/28-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραϊτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **320436/6683/26-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 08/11/2021 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/320436/6683) αίτησης του Γ. Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημέρες, ήτοι έως 31-08-2022 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 24-12-2021 Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι **31-08-2022** και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 501/2015ΕΠ50100002.	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 521.527,000€ / 29.06.2020.
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 29.06.2021
1 ^η Παράταση, Απόφαση 953/2021 ΟΕ ΠΔΕ	: 31-12-2021
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 60,00%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 18,11%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31-08-2022.

6. Οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χειμερινών μηνών καθώς η κοίτη του ποταμού εμφάνιζε παροχή υδάτων, και καθώς είναι πλήρως εγκιβωτισμένη δεν μπορούσε να γίνει παράπλευρη παροχέτευση αυτών.

Εισηγούμαστε, σύμφωνα με την από 24-12-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» μέχρι **31-08-2022** κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών καθώς η κοίτη του ποταμού εμφάνιζε παροχή υδάτων, ιδιαίτερα κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 11^{ου} και 12^{ου} του 2021, και καθώς είναι πλήρως εγκιβωτισμένη δεν μπορούσε να γίνει παράπλευρη παροχέτευση αυτών.

Η Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ».
4. Την από 29-06-2020 Σύμβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 29-06-2021.
5. Την από 08-11-2021 αίτηση του αναδόχου Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΕ του εν λόγω έργου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2022.
6. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χειμερινών μηνών καθώς η κοίτη του ποταμού εμφάνιζε παροχή υδάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για τέσσερες μήνες μέχρι **31-08-2022**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών καθώς η κοίτη του ποταμού εμφάνιζε παροχή υδάτων, ιδιαίτερα κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 11^{ου} και 12^{ου} του 2021, και καθώς είναι πλήρως εγκιβωτισμένη δεν μπορούσε να γίνει παράπλευρη παροχέτευση αυτών.

Πάτρα, 24/12/2021
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη –Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, μέχρι 31-08-2022, με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική