



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 131/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 22^η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/51289/232/18-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σαλιά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **43102/503/16-02-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.740.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 13/05/2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 55,29%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 778.008,25€ (με Φ.Π.Α)/ 15.10.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 15/10/2020
Συμβατική Περαίωση	: 15/08/2021
1 ^η Παράταση Περαίωσης	10/10/2021 με την αρ. 927/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΟ9Τ7Λ6-ΣΕΘ)
2 ^η Παράταση Περαίωσης	: 30/11/2021 με την αρ. πρωτ. 320189/5525/9-11-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:6ΜΙ67Λ6-Λ67)
3 ^η Παράταση Περαίωσης	: 31/12/2021 με την αρ. πρωτ. 37862/5784/24-11-2021 απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:9Β197Λ6-ΞΨ0).
4 ^η Παράταση Περαίωσης	: 28/2/2022 με την αρ. 1537/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:9Μ5Σ7Λ6-ΑΜΣ) 30-6-2022
Προτεινόμενη περαίωση (5 ^η Παράταση)	
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1-Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 14/1/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσως του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30-6-2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου καλύπτει ποσοστό άνω του 90,00% του συμβατικού αντικειμένου.
2. Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου απαιτείται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που προβλέπονται στη μελέτη του εν θέματι έργου, από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της μελέτης έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθ. 45/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας [ΑΔΑ: 4ΕΒΠ7Λ6-1ΧΡ], και παρά το γεγονός ότι για το σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου ο σχετικός φάκελος με αρ. πρωτ. 254726/4504/4-11-2021 έγγραφό μας, δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα, η έγκριση αυτών. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση και πλήρης εφαρμογή των εργασιών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος της οδού.
3. Για να υλοποιηθούν οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης καθώς και οι υπολειπόμενες εργασίες που αφορούν την κατασκευή ερεισμάτων της οδού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επικρατούν πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.
4. Λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 3^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος πέραν του διμήνου από την υποβολή της, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» με την από 20-12-2021 αίτησή της (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 378504/6438/20-12-2021) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. Για την ως άνω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών εκδόθηκε η υπ' αρ. 378504/6438/31-12-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ηλείας περί αποδοχής αυτής, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.
5. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 570/8-2-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 30.06.2022

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι αναμένεται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 και το γεγονός ότι από 20/12/2021 έως σήμερα δεν εκτελούνται εργασίες για το λόγο που αναφέρουμε στην παράγραφο 4,

και επειδή, η αιτηθείσα παράταση προθεσμίας κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον και το σκοπό του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

υπέρ της έγκρισης της 5^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως την 30-6-2022, σύμφωνα με την παρ. 8. του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών για τις εργασίες που υπολείπονται, εκτός αυτών που αφορούν την οριζόντια σήμανση για τις οποίες θα ισχύσει η αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση, που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», **έως την 30-6-2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την παρ. 8. του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών για τις εργασίες που υπολείπονται, εκτός αυτών που αφορούν την οριζόντια σήμανση για τις οποίες θα ισχύσει η αναθεώρηση τιμών.

Σημειώνεται δε, ότι η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση, που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική