



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 176/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7**

**7<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 01<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/59649/279/25-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψύλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **56591/669/24-02-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 22.11.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 30,59% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 791.697,78 € (με Φ.Π.Α)/ 10.06.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 10.06.2021
Συμβατική Περαίωση	: 10.12.2021
1 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 28/02/2022 (έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμ. 1493/2021 (ΑΔΑ:Ρ7157Λ6-Ζ19) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη 2 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 30/05/2022
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1ος Τακτοποιητικός (έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμ.374914/6389/16.12.2021 – (ΑΔΑ:ΨΘΨ57Λ6-Λ30) Απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και 1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1 <sup>η</sup> Σ.Σ.)	: Έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμ.1629/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ:99177Λ6-

	ΩΒΟ)(εν αναμονή του ελέγχου νομιμότητας)
Πιστώσεις	: Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501 (κωδ. κωδ. 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 28.01.2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30/05/2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 1493/2021 (ΑΔΑ:Ρ7157Λ6-Ζ19) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε., εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 28/02/2022.

2. Από τα μέσα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους έχουν σημειωθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες), τα οποία αποτελούν κύρια απειλή για τις οδικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι λασποροές που σημειώθηκαν το τελευταίο 4μηνο να έχουν πλήξει ανομοιόμορφα το επαρχιακό οδικό δίκτυο που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή του έργου του θέματος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες διάνοιξης, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, δημιουργεί δυσχέρειες στην ομαλή συνέχιση των εργασιών του έργου. Αναλυτικότερα σημειώνεται ότι οι ως άνω εργασίες είναι αδύνατο να εκτελεστούν όταν οι τάφροι είναι κορεσμένες με ύδατα, διότι αφενός είναι ανέφικτη η ορθή διαμόρφωσή τους και αφετέρου αδύνατος ο πλήρης καθαρισμός αυτών όταν έχουν συσσωρευτεί ύδατα εντός αυτών. Κυριότερα όμως ο καθαρισμός των υπερχειλισμένων τάφρων έχει πολλάκις αποδειχθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων επί της υπό επέμβαση οδού, διότι η συσσώρευση της λάσπης εκατέρωθεν της οδού και οι επερχόμενες λασποροές εντός του οδοστρώματος αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης οδικών τροχαίων ατυχημάτων, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

3. Προκειμένου να αποφευχθούν τα ως άνω περιγραφόμενα τροχαία ατυχήματα, λόγω λασπορών και κατά συνέπεια ολισθηρότητας του οδοστρώματος και να μην παρεμποδίζεται η ασφαλής κυκλοφορία επί της οδού, δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το σημερινό ποσοστό υλοποίησης του έργου να ανέρχεται στο 33,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στο έργο και το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου υπερβαίνει το 60,00%. Αναμένεται εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, όπου οι καιρικές συνθήκες θα έχουν ομαλοποιηθεί να συνεχιστεί η ομαλή πρόοδος των εργασιών.

Βάσει των ανωτέρω είναι προφανές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος, και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 30/05/2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Βλάσση Ευγενία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως στις 30/05/2022 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική