



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 239/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9

9^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/74879/376/11-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Σαλά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **61218/711/09-03-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 21-3-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 56,00%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.760.000,00 € (με Φ.Π.Α)/ 11.12.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 11.12.2019
Συμβατική Περαίωση	: 11.12.2021
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-3-2022
2 ^η Παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: 30-6-2022
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 501 2016ΕΠ50100002

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 28-2-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος «Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε», με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 30-6-2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμ 1492/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ εγκρίθηκε, κατόπιν της από 348340/5965/30-11-2021 σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας, η 1^η παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 31-3-2022. Το χρονικό διάστημα που αφορά η ως άνω εγκριθείσα παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου εμπίπτει στο σύνολο του εντός των χειμερινών μηνών που ακολούθησαν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (11-12-2021), κατά τους οποίους επικράτησαν, σε εκτεταμένες περιοχές της ΠΕ Ηλείας και κατά μεγάλα και επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συχνές, μεγάλης χρονικής διάρκειας, έντονες πολλές φορές βροχοπτώσεις, ακραίας έντασης φαινόμενα), η σφοδρότητα των οποίων, μάλιστα, οδήγησε και στην κήρυξη ολόκληρων ή μεγάλων τμημάτων των Δήμων της ΠΕ Ηλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, οι συχνές, έντονες και μεγάλης χρονικής διάρκειας βροχοπτώσεις, που έπληξαν την περιοχή του έργου, εκτεινόμενη σε όλη την ΠΕ Ηλείας, είχαν ως συνέπεια την εγκατάσταση στο υδρογραφικό δίκτυο συνθηκών οι οποίες δυσχέραναν/ καθυστέρησαν την πρόοδο εκτέλεσης εργασιών του έργου, στη μεγαλύτερη έκταση των προς συντήρηση υδατορεμάτων και κατά το μεγαλύτερο μέρος της κατά πρώτον παραταθείσας προθεσμίας του έργου, ως εργασίες εκτελούμενες κατά αποκλειστικότητα στις κοίτες των υδατορεμάτων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών του αντικειμένου του έργου, οι οποίες, στην παρούσα φάση υλοποίησής του, ανέρχονται σε ποσοστό λιγότερο από 10% του συμβατικού αντικειμένου αυτού (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών, έχει πιστοποιηθεί η εκτέλεση εργασιών σε ποσοστό 90,13% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης).

Ειδικότερα όσον αφορά στο ως άνω υπολειπόμενο, ανεκτέλεστο σήμερα, συμβατικό αντικείμενο του έργου, σας ενημερώνουμε ότι αυτό αφορά, κατά κύριο λόγο, την αποκατάσταση/ενίσχυση/κατασκευή σαραζανέτ και έργων ήπιας σταθεροποίησης των πρανών σε συγκεκριμένες θέσεις των υδατορεμάτων, έργα που, λόγω της φύσης και των απαιτήσεων έντεχνης κατασκευής τους, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας υπό τις επιβληθείσες, από τα προαναφερόμενα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, συνθήκες αυξημένης υδατοπαροχής στα υδατορέματα και παρεπόμενης αδυναμίας πρόσβασης μηχανημάτων έργου στις κοίτες αυτών.

Κατόπιν αυτών,

επειδή, για το παραπάνω λόγο, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας,

επειδή κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών και πέραν της ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του διακηρυγμένου φυσικού αντικειμένου του έργου και των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας που αυτό αφορά και, εν τέλει, για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, που είναι ο καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση κοίτης και αντιπλημμυρικών έργων στα υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας για τη διασφάλιση διατήρησης επαρκούς παροχτευτικής ικανότητας αυτών, και, επειδή η αιτηθείσα 2^η παράταση προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και το σκοπό του έργου,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εις 30-6-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Σχετικά, τέλος, και για λόγους πληρότητας των παρατιθέμενων, σχετικών με το έργο στοιχείων, θα θέλαμε να συμπληρώσουμε ότι για το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 156, παρ.1 του Ν4412/2016, η διαδικασία σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1423/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (65^η συνεδρίαση της) και έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο πριν τη σύναψή της.

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Αρκουμάνη Αικατερίνη – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε», έως 30-6-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα