



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 314/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11**

**11<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/88874/468/24-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ071, κ.ε.: 2017ΣΕ07100019, Ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/82558/1506/21-03-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Κατόπιν (α) της από 25-02-2022 (ΔΤΕΑ/58420/1119/25-02-2022) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης έως την 31-08-2022 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 28-02-2022 Εισήγησης της α.α. του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-08-2022 και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.*
3. *Την αίτηση του αναδόχου*
4. *Τα στοιχεία του έργου :*

*Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.500.000€ με Φ.Π.Α*

*Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 071/ 2017ΕΠ07100019*

*Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.125.345,64 € /02.11.2020*

*Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 02.05.2021*

5. *Την με αρ.521/2021 (6ΖΥΥ7Λ6-57Σ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», έως την 31-12-2021*
6. *Την με αρ.1536/2021 (ΡΨΖΜ7Λ6-ΝΦΙ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», έως την 31-03-2022*
7. *Το 32/2021 Απόσπασμα του Τεχνικού Συμβουλίου με τη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.*

8. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 1.125.345,64€

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 91,67%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 91,67 (την 18/03/2022)

9. Υπό έγκριση 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (με ΦΠΑ): 136.036,98€

10. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.08.2022

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 5 (πέντε) μήνες ήτοι μέχρι 31/08/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου το χειμώνα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετοί κλπ) δεν επιτρέπουν τη διαγράμμιση και τις εν γένει εργασίες σήμανσης και ασφάλειας καθώς επίσης και το υπό έγκριση Σχέδιο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου προκειμένου να περιληφθούν οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών από τις εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, και δεν μπορούν να καλυφθούν από το ποσό της σύμβασης του έργου.

Η εισήγηση της α.α. του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, α.α. του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ -ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ»**
4. Την από 02/11/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.125.345,64 € με το Φ.Π.Α
5. Την ημερομηνία αρχικής περαίωσης η οποία ήταν **02/05/2021**
6. Την με αρ.521/2021 (6ΖΥΥ7Λ6-57Σ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα - Τσαπουρνιά»
7. Την με αρ.1536/2021 (ΡΨΖΜ7Λ6-ΝΦΙ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα - Τσαπουρνιά», έως την 31-03-2022.
8. Το 32/2021 Απόσπασμα του Τεχνικού Συμβουλίου με τη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
9. Την από 25/02/2022 (ΔΤΕΑ/58420/1119/25-02-2022) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-08-2022, λόγω των καιρικών συνθηκών οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και το υπό έγκριση σχέδιο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 5 (πέντε) μήνες ήτοι μέχρι 31/08/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου το χειμώνα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετοί κλπ) δεν επιτρέπουν τη διαγράμμιση και τις εν γένει εργασίες σήμανσης και ασφάλειας καθώς επίσης και το υπό έγκριση σχέδιο της 1<sup>ης</sup>

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου προκειμένου να περιληφθούν οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών από τις εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, και δεν μπορούν να καλυφθούν από το ποσό της σύμβασης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ071, κ.ε.: 2017ΣΕ07100019, Ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, για 5 (πέντε) μήνες, **ήτοι μέχρι 31/08/2022**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και κ. Κωστακόπουλος Χρήστος, ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα