



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 411/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19^η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/44193/517/08-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 08-07-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 20,00% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (1.612.903,23+387.096,78 ΦΠΑ)=2.000.000,01 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12-03-2020
Συμβατική Περαίωση	: 12-03-2021
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/07/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 77/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2)
2 ^η Παράταση περαίωσης	: 30/09/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφ. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8)
3 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/12/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ)
4 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/03/2022 (βάσει της υπ'αριθμ. 1550/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ12Η7Λ6-137)

Προτεινόμενη 5 ^η Παράταση περαίωσης	: 18/11/2022
1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 313246/5113/24-11-2020 ΑΔΑ:ΩΝΓ97Λ6-ΟΓΞ) Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
2 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 2ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 210300/3705/27-07-2021 ΑΔΑ:ΨΩΛΩ7Λ6-ΦΟ4 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
3 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 3ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 380471/6470/21-12-2021 ΑΔΑ: Ψ6Υ07Λ6-Χ7Ω Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
4 ^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1 ^η Σ.Σ.)	4ος Τακτοποιητικός και 1 ^η συμπληρωματική σύμβαση (βάσει της υπ'αριθμ. 54495/632/22-02-2022 ΑΔΑ: ΨΣ9Η7Λ6-Π16 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1 ^η Σ.Σ.)	Η από 18.03.2022 συμπληρωματική σύμβαση ποσού 239.227,54€ χωρίς ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010235867) (ΑΔΑ : 6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ)
Πιστώσεις	: Π.Δ.Ε/ΣΑΕΠ 501 (κωδ. 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 14.02.2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 12/06/2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Με την υπ' αριθμ. 77/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2) εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 12/07/2021, ενώ με την υπ'αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/9/2021. Με την υπ'αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ) εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 12/12/2021. Με την υπ'αριθμ. 1550/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ12Η7Λ6-137) εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 12/03/2022.
- Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η πρόοδος των εργασιών στο έργο (ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλπ) και ήδη, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου, υπερβαίνει το 97,00%.
- Με την αριθμ. 37/2022 (ΑΔΑ: 64ΔΠ7Λ6-879) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε πραγματοποιήθηκε η Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου του θέματος.
- Ακολούθως στις 18.03.2022 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.), προϋπολογισμού 296.642,15€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010235867 2022-03-18.
- Οι νέες εργασίες που συνιστούν το αντικείμενο της ως άνω 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα εκτελεσθούν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 18-11-2022.

Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας της κύριας σύμβασης, λόγω σύναψης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 18/11/2022 (ημερομηνία λήξης συμπληρωματικής), και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου ο χρόνος περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης να ταυτίζεται με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου. Σημειώνεται δε

ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ», λόγω σύναψης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο του θέματος, **έως τις 18/11/2022** (ημερομηνία λήξης συμπληρωματικής) και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου ο χρόνος περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης να ταυτίζεται με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική