



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 580/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20

20^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24^η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151593/830/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002 (02.19), ανάδοχος: Ν & Α Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/144384/3272/19-05-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 83361/1956/07-04-20ΑΔΑ:908Λ7Λ6-07Ξ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	4.000.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	17-09-2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	57,90%
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	03/2021
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 1.358.007,96€ (χωρίς Φ.Π.Α) 1.683.929,87€ (με Φ.Π.Α)

στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : 28-04-2021

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης : 28-04-2021

β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : 28-04-2022

γ. 1^η Παράταση εργασιών / Απόφαση : (30-09-2022 ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 87924/1988/24-03-2022 αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 31-07-22 α) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες η εκτέλεση εργασιών κατέστη δύσκολη, αδύνατη και β) απαιτείται η σύνταξη – έγκριση ΑΠΕ.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαιώσεως εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 28-04-22. Οι εναπομένουσες εργασίες είναι ασφαλικές εργασίες, διαγραμμίσεις και τοποθέτηση στηθαίων, σε θέσεις που έχουν οριστεί επί του Εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Αχαΐας για άρση της επικινδυνότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες τοποθέτησης στηθαίων (90%), εργασίες ασφαλικών (80%) διαγράμμισης (80%). Υπολείπονται εργασίες σε ποσοστό 20% που αφορούν ασφαλικές εργασίες με διαγραμμίσεις και περίπου 10% εργασίες τοποθέτησης στηθαίων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

1. οι ασφαλικές εργασίες και οι διαγραμμίσεις απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες και κατά τους χειμερινούς μήνες διακόπηκαν.
2. οι ασφαλικές εργασίες θα εκτελεστούν σε θέσεις διάσπαρτες της Ε.Ο Πατρών Τριπόλεως όπως έχουν προκύψει από έγγραφα υπηρεσιών και αυτοψίες και σε τμήμα της ΠΕΟ Πατρών Κορίνθου.
3. το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων παρότι είναι πολύ περιορισμένες οι θέσεις και οι ποσότητες απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση και παρότι έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και άδειες για την τοποθέτησή τους αλλά ενδέχεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να μην επιτραπεί η εκτέλεση τους.
4. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, εγγράφων Τροχαίας κλπ Υπηρεσιών χρειάστηκε να γίνει εκ νέου καταγραφή των αναγκών του δικτύου με αποτέλεσμα να συνταχθεί ΑΠΕ που θα υποβληθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο για έγκριση.

Κατόπιν των παραπάνω και ενώ ο ανάδοχος έχει ζητήσει παράταση εργασιών μέχρι 31-07-22, η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο, λόγω αντιπυρικής περιόδου και των ειδικών καιρικών συνθηκών που ενδεχόμενα επικρατήσουν (καύσωνες απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης) τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να μην επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης και τοποθέτησης στηθαίων εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020» μέχρι 30-09-2022 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002 (02.19), ανάδοχος: Ν & Α Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ, μέχρι 30-09-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα