



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 739/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21^η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} Υποέργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας», προϋπολογισμός: 661.900,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων) με ΟΠΣ 5041640, ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007, ανάδοχος: Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ)».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/179052/4032/14-06-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει*
3. *Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
4. *Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.*
5. *Την υπ' αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.*
6. *Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.*
7. *Την υπ' αριθμ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.*

8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
11. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΕΠ30160007) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 533.790,32€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 661.900,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Τη με την αριθ. πρωτ.: 86805/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ1Μ465ΧΙ8-67Μ) ΑΔΑΜ: 21REQ008115198 2021-02-09 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2019, στην ΣΑΕΠ 301/6 με Κ.Ε. 2019ΕΠ30160007. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Την υπ' αριθ. 45/30-03-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:Ψ9ΞΞ7Λ6-ΟΝΡ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-03-2021 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 50,50% |
| 5. Απόφαση έγκρισεως Πρακτικού | Την υπ. αριθ.: 615/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΞΨ7Λ6-ΙΥΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.)». |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 264.217,51€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 327.629,71€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 29/04/2021 |
| 8. Ανάδοχος: | «Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ)» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 23/06/2022 |
| 1 ^η Παράταση | Αρ. πρωτ. Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό (ΑΔΑ:) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 31-05-2022 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατό τριάντα (130) ημέρες ήτοι έως την Δευτέρα 31-10-2022.

III. ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

- α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.
- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. ΠΔΕ/ΓΠ/233370/5900/23-08-2021, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο – ημερομηνία περαίωσης την 23-06-2022.
- γ) Το από 31-05-2022 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατό τριάντα (130) ημέρες ήτοι έως την Δευτέρα 31-10-2022.

δ) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νσα Υπηρεσία, λόγους, για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 31-10-2022, ήτοι:

- Λόγω της πανδημίας COVID-19 η οποία δυσχέραινε την εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας της περιορισμένης μετακίνησης εργαζομένων και υλικών.
- Λόγω των καιρικών συνθηκών και έκτακτων αναγκών στην περιοχή του έργου (έντονες βροχοπτώσεις, συνθήκες καύσωνα και πυρκαγιές Αυγούστου 2021).
- Κατά προτεραιότητα είναι σε εξέλιξη η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να συμπεριλάβει παραλείψεις της αρχικής μελέτης ενώ αναμένεται η διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος χρηματοδότησης.

ε) Τον εκτιμώμενο χρόνο από την Δ/νσα Υπηρεσία περαίωσης των εργασιών ήτοι:

- | | |
|---|------------|
| • Οικοδομικές εργασίες τουριστικού περιπτέρου: | 15-09-2022 |
| • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες τουριστικού περιπτέρου: | 30-09-2022 |
| • Οικοδομικές Εργασίες περιβάλλοντος χώρου: | 15-10-2022 |
| • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιβάλλοντος χώρου: | 31-10-2022 |

στ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μέχρι 31-10-2022

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} Υποέργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας», προϋπολογισμός: 661.900,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων) με ΟΠΣ 5041640, ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007, ανάδοχος: Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ), **μέχρι 31-10-2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική