



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 955/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32**

**32<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/226178/1288/22-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/198513/3268/21-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει

- τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Άσκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
  8. Την υπ'άρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
  9. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).
  10. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
  11. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.85901/1457/11-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΖΗ7Λ6-Ν9Μ, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007190312 2020-08-17) εργολαβική σύμβαση ποσού : 1.782.181,75€ (με Φ.Π.Α.)
  12. Την υπ'αριθμ: 381/2022 (α.π. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/102317/544/13-04-2022-ΑΔΑ: ΨΓΣ17Λ6-ΣΘΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικής δαπάνης :2.213.238,44€ με ΦΠΑ.
  13. Το αριθμ. πρωτ. 186812/3066/20-06-2022 (ΑΔΑ: 621Δ7Λ6-ΦΨΨ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010795656 2022 -06-22) εργολαβικό συμφωνητικό της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) , συνολικής δαπάνης 264.656,09€ (με ΦΠΑ).
  14. Την αρ. 1037/2021(ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7Λ6-ΙΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. , με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 4 μήνες και 20 ημέρες , ήτοι μέχρι 31-12-2021 , με αιτία μεταξύ άλλων και ότι ευσταθούσε ο λόγος που επικαλούνταν ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών 2<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου (60 ημερολογιακές ημέρες).
  15. Την αρ. 380/2022(ΑΔΑ: 9Ξ0Γ7Λ6-ΗΔΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. , με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-07-2022 , με αιτία μεταξύ άλλων και ότι ευσταθούσε ο λόγος που επικαλούνταν ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών 6<sup>ου</sup> και 8<sup>ου</sup> καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου (63 ημερολογιακές ημέρες).
  16. Την από 13-04-2022 (α.π. εισερχ. 110131/1760/13-04-2022) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 9<sup>ου</sup> λογαριασμού.
  17. Το με α.π. 1507/20-04-2022(α.π. εισερχ. 121575/1945/21-04-2022) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο ενημερώνει ότι ο 9<sup>ος</sup> λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος στις 20-04-2022 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του κωδικού 2014ΕΠ50100000.
  18. Την με α.π.121575/1945/21-04-2022 απόφαση αποδοχής της από 13-04-2022 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
  19. Το από 20-06-2022 (α.π. εισερχ. 187385/3075/21-06-2022) έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποίησε την άρση της διακοπής εργασιών, που είχε προβεί με την από 13-04-2022 υποβληθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (μη εξόφληση 9<sup>ου</sup> λογαριασμού).
  20. Το γεγονός ότι η παραπάνω διακοπή των εργασιών αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 68 ημερολογιακών ημερών.
  21. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί στις 16-06-2022 ο 11<sup>ος</sup> λογαριασμός , ποσού 95.085,00€, ο οποίος εγκρίθηκε και στάλθηκε προς πληρωμή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στις 06-07-2022 και ο οποίος παραμένει , κατά δήλωση του αναδόχου, ανεξόφλητος.
  22. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί στις 30-06-2022 ο 12<sup>ος</sup> λογαριασμός , ποσού 192.260,00€, ο οποίος είναι υπό έγκριση.
  23. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί στις 18-07-2022 ο 13<sup>ος</sup> λογαριασμός , ποσού 397.474,00€, ο οποίος είναι υπό έγκριση.
  24. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου (αρχικής και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.) έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 87,44% και το γεγονός ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης συνεχίζονται.
  25. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 68 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-10-2022, δεδομένου ότι, ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης

του παραπάνω αναφερόμενου 9<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 20-09-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,36%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / 11-8-2020(αρ. πρωτ. 85901/1457/11-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΖΗ7Λ6-Ν9Μ)).

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / α.π. 103989/1946/22-04-2021(ΑΔΑ: 6ΤΨΖ7Λ6-ΒΗΞ).

2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: συνολικό ποσό / απόφαση : (1.782.181,75€ + 166.400,60€ + 264.656,09€) = 2.213.238,44€ με ΦΠΑ / αρ.381/2022 (α.π. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/102317/544/13-04-2022-ΑΔΑ: ΨΓΣ17Λ6-ΣΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (11-08-2021)

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 4 μήνες και 20 ημέρες (31-12-2021) / αριθμ. 1037/2021 (α.π. 235699/1498/08-09-2021 / ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7Λ6-ΙΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 7 μήνες (31-07-2022) /αρ. 380/2022(ΑΔΑ: 9Ξ0Γ7Λ6-ΗΔΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 68 ημέρες (07-10-2022 / υπό έγκριση

Σας στέλνουμε την από 29-06-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 68 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-10-2022

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», αναδόχου : ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, προϋπολογισμού : 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ), προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης: 1.782.181,75€ (με ΦΠΑ) και συνολικής δαπάνης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. : 2.213.238,44€ με ΦΠΑ [περιλαμβάνει την δαπάνη του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία : 166.400,00€ (με ΦΠΑ) και την δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. : 264.656,09€ (με ΦΠΑ)], κατά 68 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-10-2022, λόγω ότι, ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 9<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου.

Πριν τη συζήτηση του θέματος οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ, **κατά 68 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-10-2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική